

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値	最終目標値 (R3末)
17	【地域住宅計画に基づく事業】2-6 住生活基本計画の策定率 2-6 住生活基本計画の策定率 (住生活基本計画の策定) = (住生活基本計画策定済) / (住生活基本計画未策定)	0%	%	100%
18	【住環境整備事業】1-11 地区周辺人口の増加 1-11 周辺地区の利便性の高いエリアに居住する人口の増加(人)	100000人	人	103000人
19	【住環境整備事業】1-12 土地区画整理事業地区内及び周辺の鉄道駅利用者数の増加 1-12 土地区画整理事業地区内及び周辺の鉄道駅利用者数(人) = (埼玉高速鉄道(株)がホームページ上で公表する戸塚安行駅の1日当り利用者数)	6893人	人	7393人
20	【住環境整備事業】1-13 火災時の延焼家屋の減少 1-13 桜町3, 4丁目における消防活動困難区域の解消率(%) (桜町3, 4丁目の地区面積 - 桜町3, 4丁目の消防困難区域面積) / (桜町3, 4丁目の地区面積)	99%	%	100%
21	【住環境整備事業】2-7 幅員4m未満の狭あい道路を拡幅整備する割合の向上 2-7 幅員4m未満の狭あい道路を拡幅整備する割合(%) (狭あい道路の拡幅整備延長) / (H30時点で目標とする狭あい道路の拡幅整備延長: 400m)	0%	%	100%
22	【住環境整備事業】2-8 土地区画整理事業地区内の建築着工件数の増加 2-8 土地区画整理事業地区内の建築着工件数(件) = (計画期間内の建築着工件数(累計))	1260件	件	1630件

備考等 個別施設計画を含む - 国土強靱化を含む - 定住自立圏を含む - 連携中枢都市圏を含む - 流域水循環計画を含む - 地域再生計画を含む - 避難確保計画の策定 避難行動要支援者名簿の提供

【下水道事業】当初1つであった整備計画を切り分けたため、計画を跨る成果目標については、事業評価を関連する整備計画と一体的に実施する。

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	街路	一般	川口市	直接	川口市	区画	改築	新郷東部第2地区((都)末広新郷線 外)	区画整理 A=165.0ha a	川口市						123	-	
	A01-002	街路	一般	川口市	直接	川口市	区画	改築	安行藤八地区((都)浦和東京線 外)	区画整理 A=68.1ha	川口市							552	-
	A01-003	街路	一般	川口市	直接	川口市	区画	改築	安行藤八地区((都)戸塚安行線)	区画整理 A=68.1ha	川口市							305	-
												小計						980	
市街地整備事業	A13-004	市街地	一般	川口市	直接	川口市	-	-	安行藤八地区土地区画整理事業	都市再生区画 A=68.1ha a	川口市						629	-	
											小計						629		
住環境整備事業	A16-005	住宅	一般	川口市	直接	川口市	-	-	川口戸塚駅周辺土地区画整理住宅市街地基盤整備事業	土地区画整理事業	川口市						1,363	-	

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											小計						1,363		
道路事業	A01-006	街路	一般	川口市	直接	川口市	区画	改築	里地区((都)蕨流山線外)	区画整理 A=80.7ha	川口市						458		-
											小計						458		
住環境整備事業	A16-007	住宅	一般	川口市	直接	川口市	-	-	川口駅周辺地区住宅市街地総合整備事業	関連公共施設整備	川口市						687		-
	A16-008	住宅	一般	川口市	直接	川口市	-	-	川口駅・川口元郷駅周辺特定地区都市再生総合整備事業	都市基盤施設整備	川口市						2,108		-
											小計						2,795		
道路事業	A01-009	街路	一般	川口市	直接	川口市	S街路	改築	(都)駅前六間通り線	街路整備0.3km	川口市						157		-

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-010	街路	一般	川口市	直接	川口市	S街路	改築	(都)南浦和前川線	街路整備0.3km	川口市						269	-	
	A01-011	街路	一般	川口市	直接	川口市	S街路	改築	(都)仁志町領家町線	街路整備0.3km	川口市						380	-	
	A01-012	街路	一般	川口市	直接	川口市	区画	改築	芝東第3地区((都)南浦和前川線)	区画整理 A = 63.2ha	川口市						34	-	
	A01-013	街路	一般	川口市	直接	川口市	区画	改築	芝中央沿道第1地区((都)芝神根線 外)	区画整理 A = 1.4ha	川口市						788	-	
											小計						1,628		
住環境整備事業	A16-014	住宅	一般	川口市	直接	川口市	-	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等(道路改良)	川口市						61	-	
	A16-015	住宅	一般	川口市	間接	個人	-	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等(分筆補助)	川口市						11	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-025	下水道	一般	川口市	直接	川口市	管渠(汚水)	新設	川口第3処理分区ほか汚水管渠整備(普及促進)	L=3.2km	川口市						1,093		-	
												小計						1,799		
道路事業	A01-026	街路	一般	川口市	直接	川口市	区画	改築	石神西立野地区((都)石神長蔵線外)	区画整理 A=99.1ha	川口市						452		-	
												小計						452		
市街地整備事業	A13-027	市街地	一般	川口市	間接	組合	-	-	戸塚東部特定土地区画整理事業	都市再生区画 A=33.7ha	川口市						527		-	
												小計						527		
都市公園・緑地等事業	A12-028	公園	一般	川口市	直接	川口市	-	-	都市公園事業(赤山歴史自然公園)	公園整備 A=8.9ha	川口市						1,403		-	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
地域住宅計画に基づく事業	C15-001	住宅	一般	川口市	直接	川口市	-	-	川口市住生活基本計画策 定事業	川口市住生活基本計画の策定	川口市						10	-		
		地域住宅計画に基づく事業と一体的に実施することにより、良好な住環境の推進及び供給の促進に寄与する。																		
	C15-002	住宅	一般	川口市	直接	川口市	-	-	市民要望施設整備事業	火葬施設の建設	川口市							4,728	-	
		地域住宅計画に基づく事業と併せて、市民要望施設を整備することにより火葬までの日数が短縮し、基幹事業である公営住宅等ストック総合改善事業等の効果を促進する。																		
	C15-003	住宅	一般	川口市	直接	川口市	-	-	障害者短期入所施設改修 事業	1階部分外壁改修	川口市						4	-		
	地域住宅計画に基づく事業公営住宅等ストック総合改善事業に伴い、市営朝日高層住宅と合築されている福祉施設の外壁改修を一体的に行い、居住者の安全を確保する。																			
											小計						4,742			
											合計						4,742			

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
川口市社会資本整備総合交付金評価委員会設置要綱に基づき川口市社会資本整備総合交付金評価委員会を開催し、事後評価手続き等に係る審議を行う。	令和5年7月
	公表の方法
	川口市ホームページにおいて公表とする。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	別添のとおり
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	-
特記事項（今後の方針等）	
別添のとおり	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	1-1 歩行者等が安全・快適に通行できる延長の割合（％）（対象ルートの中の安全・快適に通行可能な延長） / （改善必要ルートの全延長）	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	1-2 都市基盤が整備された良好な市街地の割合（％） = （対象地区面積 × 使用収益開始率） / （対象地区面積）	
	最終目標値	32%
	最終実績値	34%
3	2-1 道路改良事業用地の取得率（％）（取得済面積） / （計画面積）	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
4	2-2 街路整備の進捗率（％）（用地取得面積） / （事業用地の面積）	
	最終目標値	89%
	最終実績値	79%
5	2-3 対象地区内における地区内道路の整備率（％） = （対象地区内整備済み道路延長） / （対象地区内計画道路延長）	
	最終目標値	35%
	最終実績値	38%

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
6	2-9 減価買収用地の取得率（％） = （地区内における取得済面積） / （地区内における買収計画面積）	
	最終目標値	100％
最終実績値	75％	
7	1-3 下水道整備率（％）（汚水整備済み面積（ha）） / （事業計画面積（ha））	
	最終目標値	78％
最終実績値	81％	
8	1-4 市内の市立高校とS K I Pシティの連携による科学館等の利用時間（時間 / 年）	
	最終目標値	20時間
最終実績値	6時間	
9	1-5 S K I Pシティから埼玉高速鉄道線鳩ヶ谷駅までの移動にかかる所要時間（分）	
	最終目標値	10分
最終実績値	8分	
10	1-6 赤山歴史自然公園整備事業の進捗に伴う計画目標値への貢献度（赤山歴史自然公園整備面積+その他の公園緑地面積） / （人口）	
	最終目標値	4㎡
最終実績値	3㎡	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
11	1-7 土地区画整理事業地区内及び周辺の鉄道駅利用者数（人） = （埼玉高速鉄道株がホームページ上で公表する東川口駅及び戸塚安行駅の1日当り利用者数）	
	最終目標値	23118人
	最終実績値	23761人
12	2-4 対象地区内における地区内道路の整備率（%） = （対象地区内整備済み道路延長） / （対象地区内計画道路延長）	
	最終目標値	52%
	最終実績値	44%
13	1-8 新規問題空家等発生件数（件） 上昇傾向にある問題空家発生の抑制（1年間に近隣住民等からの苦情によって新たに把握する空家等の件数）	
	最終目標値	100件
	最終実績値	89件
14	1-9 空家等問題の解消の進捗率（%）（改善措置を講じた空家等の累計件数） / （近隣住民等からの苦情によって把握した空家等の累計件数）	
	最終目標値	70%
	最終実績値	70%

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
15	1-10 火葬までの日数（日） 市民要望施設整備前と整備後の火葬までの日数	
	最終目標値	3日
	最終実績値	3日
16	2-5 長寿命化型改善率の向上 $(\text{長寿命化型改善率}) = (\text{長寿命化型改善実施戸数}) / (\text{長寿命化型改善予定戸数})$	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
17	2-6 住生活基本計画の策定率 $(\text{住生活基本計画の策定}) = (\text{住生活基本計画策定済}) / (\text{住生活基本計画未策定})$	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
18	1-11 周辺地区の利便性の高いエリアに居住する人口の増加（人）	
	最終目標値	103000人
	最終実績値	103806人
19	1-12 土地区画整理事業地区内及び周辺の鉄道駅利用者数（人） $= (\text{埼玉高速鉄道株がホームページ上で公表する戸塚安行駅の1日当り利用者数})$	
	最終目標値	7393人
	最終実績値	7802人

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
20	1-13 桜町3, 4丁目における消防活動困難区域の解消率（%）（桜町3, 4丁目の地区面積 - 桜町3, 4丁目の消防困難区域面積） / （桜町3, 4丁目の地区面積）	
	最終目標値	100%
	最終実績値	99%
21	2-7 幅員4m未満の狭あい道路を拡幅整備する割合（%）（狭あい道路の拡幅整備延長） / （H30時点で目標とする狭あい道路の拡幅整備延長：400m）	
	最終目標値	100%
	最終実績値	168%
22	2-8 土地区画整理事業地区内の建築着工件数（件） = （計画期間内の建築着工件数（累計））	
	最終目標値	1630件
	最終実績値	1732件