

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況						
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 赤山歴史自然公園整備に伴う用地取得については、取得予定用地の約96%を確保した。 ・ 赤山歴史自然公園整備事業全体の進捗率は事業費ベースで約72%であり、事業完了に向けて、着実に整備を進めている。 					
II 定量的指標の達成状況	評価する指標			当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-6 赤山歴史自然公園整備事業の進捗に伴う計画目標値への貢献度 (赤山歴史自然公園整備面積+その他の公園緑地面積) / (人口)			3㎡	4㎡	3㎡
	目標値と実績値 に差が出た要因		未買収用地・未整備による整備予定面積の未完及び人口増加によるもの。			
2. 特記事項（今後の方針等）						
川口市社会資本総合整備計画（H29～R3）事業としての都市公園事業（赤山歴史自然公園）は令和2年度で終了。						

上記指標に関連する事業

事業名	番 号 : A12-028	事 業 名 : 都市公園事業（赤山歴史自然公園）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 公園整備 A=8.9ha	事業実施期間 : H29～R2	全体事業費 : 1,403 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円