

## 社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	緊急輸送道路において下水道管渠の耐震化工事を行った事により、地震時の管渠破損リスクが軽減した。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-2 管渠耐震化率 (%) (耐震化完了済み整備延長 (km) /耐震化対策が必要な整備延長 (km) : 66km)	1%	2%	2%
	目標値と実績値 に差が出た要因	-		
2. 特記事項（今後の方針等）				
令和4年度以降も、川口市社会資本総合整備計画（防災・安全）（R4～R8）にて、効率化、予算の重点配分等を検討しながら当該事業を継続していく。				

### 上記指標に関連する事業

事業名	番 号 : A07-015	事 業 名 : 下水道総合地震対策（管渠）（地震対策）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : L=0.5km, マンホール浮上防止37基	事業実施期間 : H29～R3	全体事業費 : 282 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円

## 社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	ポンプ場における耐震補強実施設計、耐震補強工事を進めることができた。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-3 ポンプ場耐震化対策実施率（%） （耐震化完了済みポンプ場（箇所）/耐震化対策が必要なポンプ場（箇所） ：19箇所）	0%	11%	32%
	目標値と実績値 に差が出た要因	耐震診断を行った結果、耐震工事不要となった箇所が想定よりも多かったため。		
2. 特記事項（今後の方針等）				
令和4年度以降も、川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）（R4～R8）にて、効率化、予算の重点配分等を検討しながら当該事業を継続していく。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号： A07-008	事 業 名： 下水道総合地震対策（ポンプ場）（地震対策）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容： 元郷排水ポンプ場（耐震工事）ほか3箇所	事業実施期間： H29～R3	全体事業費： 179 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円

## 社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況						
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	指定避難所に災害用マンホールトイレを整備したことで、災害時のトイレ問題解決へ寄与した。					
II 定量的指標の達成状況	評価する指標			当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-4 マンホールトイレ整備率 (%) (マンホールトイレ整備完了済み避難所(箇所)/マンホールトイレ整備が必要な 避難所(箇所) : 104箇所)			25%	40%	50%
	目標値と実績値 に差が出た要因	整備計画期間中に下水道総合地震対策計画(第2期)を策定したことにより、当初予定よりも年間の整備箇所数が 増加したによるもの。				
2. 特記事項(今後の方針等)						
令和4年度以降も、川口市社会資本総合整備重点計画(防災・安全)(R4~R8)にて、効率化、予算の重点配分等を検討しながら当該事業を継続していく。						

上記指標に関連する事業

事業名	番 号 : A07-001	事 業 名 : 下水道総合地震対策(マンホールトイレ)(地震対策)	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 16箇所	事業実施期間 : H29~R3	全体事業費 : 197 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円

## 社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	緊急輸送道路において下水道マンホールの浮上防止工事を行った事により、地震時のマンホール浮上リスクが軽減した。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-12 緊急輸送路内のマンホール浮上抑制率の増加 (%) (緊急輸送路内の浮上抑制されているマンホール基数 (基) / 緊急輸送路内のマンホール基数 (基) : 1,475基)	25%	28%	28%
	目標値と実績値 に差が出た要因	-		
2. 特記事項（今後の方針等）				
下水道総合地震対策計画（第2期）（令和2年度～令和6年度）を実施しているが、令和5～6年度にマンホール浮上防止工事を50基実施の予定。また、令和7年度以降も下水道総合地震対策計画（第3期）（令和7年度～令和11年度予定）において、地域防災拠点や感染症対策病院等への輸送道路でマンホール浮上防止計画の検討を行う。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号 : A07-015	事 業 名 : 下水道総合地震対策（管渠）（地震対策）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : L=0.5km, マンホール浮上防止37基	事業実施期間 : H29～R3	全体事業費 : 282 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円

## 社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	浸水被害が発生している地域（横曽根第六排水区）に雨水対策施設を整備したことで、浸水被害の軽減に寄与した。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-13 雨水対策施設の整備率（横曽根第六排水区）（%） （浸水対策完了済み整備延長（km）/浸水対策が必要な整備延長（km）：9.8km）	35%	42%	44%
	目標値と実績値 に差が出た要因	当初非重点計画であったが、平成30年から重点計画として実施できたことから事業がより進捗した。		
2. 特記事項（今後の方針等）				
令和4年度以降も、川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）（R4～R8）にて、効率化、予算の重点配分等を検討しながら当該事業を継続していく。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号： A07-002	事 業 名：	横曽根第六排水区雨水幹線整備（浸水対策）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容： L=0.69km	事業実施期間：	H30～R3	全体事業費： 593 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：		
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：		全体事業費： 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：		
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：		全体事業費： 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：		
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：		全体事業費： 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：		
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：		全体事業費： 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：		
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：		全体事業費： 百万円

## 社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	浸水被害が発生している地域（東川口駅周辺）に雨水対策施設を整備したことで、浸水被害の軽減に寄与した。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-15 雨水対策施設の整備率（貯留管）（%） （浸水対策完了済み整備延長ほか/浸水対策が必要な整備延長ほか：0.42km）	0%	75%	75%
	目標値と実績値 に差が出た要因	-		
2. 特記事項（今後の方針等）				
令和4年度以降も、川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）（R4～R8）にて、効率化、予算の重点配分等を検討しながら当該事業を継続していく。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号： A07-010	事 業 名： 東川口駅周辺浸水対策（貯留管）（浸水対策）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容： シールドL=0.42km、揚水人孔、導水人孔	事業実施期間： H31～R3	全体事業費： 2,468 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円