

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画（防災・安全）	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	浸水被害が発生している地域（横曽根第六排水区）に雨水対策施設を整備したことで、浸水被害の軽減に寄与した。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-4 雨水対策施設の整備率（横曽根第六排水区）（%） （浸水対策完了済み整備延長（km）） / （浸水対策が必要な整備延長（km））：9.8km	35%	35%	35%
	目標値と実績値 に差が出た要因	-		
2. 特記事項（今後の方針等）				
令和4年度以降も、川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）（R4～R8）にて、効率化、予算の重点配分等を検討しながら当該事業を継続していく。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号： A07-001	事 業 名： 横曽根第六排水区雨水幹線整備（浸水対策）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容： L=0.01km	事業実施期間： H29	全体事業費： 81 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画（防災・安全）	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	老朽化した管渠の更生工事を行った事により、管渠寿命が延命された。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-5 管渠長寿命化対策実施率 (%) (長寿命化対策完了済み整備延長 (km)) / (長寿命化対策が必要な整備延長 (km) : 3.6km)	0%	41%	41%
	目標値と実績値 に差が出た要因	-		
2. 特記事項（今後の方針等）				
川口市は令和3年度より長寿命化計画から川口市下水道ストックマネジメント計画に切り替えを行い、管渠の更新、維持管理を行っている。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号 : A07-002	事 業 名 : 管渠長寿命化対策（長寿命化対策）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : L=1.48km	事業実施期間 : H29～R2	全体事業費 : 212 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画（防災・安全）	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	重要な幹線の耐震化が図られた。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-14 管渠耐震化率 (%) (耐震化完了済み整備延長 (km)) / (耐震化対策が必要な整備延長 (km)) : 66km	1%	5%	14%
	目標値と実績値 に差が出た要因	市単費と交付金を積極的に活用し事業を進めた。		
2. 特記事項（今後の方針等）				
従来から行っている緊急輸送道路内の管渠耐震化に加え、幹線道路から地域防災拠点や感染症対策病院等への輸送道路についても検討を行う。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号 : A07-003	事 業 名 : 下水道総合地震対策（管渠管材補強）（地震対策）
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : L=2.2km	事業実施期間 : H30～R3 全体事業費 : 366 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 : 全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 : 全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 : 全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 : 全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 : 全体事業費 : 百万円

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画（防災・安全）	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	ポンプ場における耐震補強の実施準備をすすめることができた。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-15 ポンプ場耐震診断対策実施率（%） （耐震診断実施完了済みポンプ場（箇所）） / （耐震診断が必要なポンプ場（箇所） ：19箇所）	16%	42%	68%
	目標値と実績値 に差が出た要因	整備計画期間中に下水道総合地震対策計画（第2期）を策定したことから、事業実施量が増加したため。		
2. 特記事項（今後の方針等）				
令和4年度以降も、川口市社会資本総合整備計画（防災・安全）（R4～R8）にて、効率化、予算の重点配分等を検討し当該事業を継続していく。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号： A07-032	事 業 名： 下水道総合地震対策（ポンプ場耐震診断）（地震対策）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容： 9箇所	事業実施期間： H30～R3	全体事業費： 163 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円
事業名	番 号：	事 業 名：	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画（防災・安全）	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道管渠の管内調査を行い、早急な更新を要する路線を特定することが出来た。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-19 管渠の老朽化調査実施率 (%) (老朽化の調査済み延長 (km)) / (老朽化の調査延長 (km)) : 15.0km)	0%	100%	70%
	目標値と実績値 に差が出た要因	管内調査委託において、大口径管渠の調査を主に行ったが、調査の単価金額が大きいことから実施延長が短くなったため。		
2. 特記事項（今後の方針等）				
川口市下水道ストックマネジメント計画に基づき、老朽管渠の更新、維持管理を計画的に行っていく。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号 : A07-033	事 業 名 : 下水道ストックマネジメント計画（管渠）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : L=15.0km（調査）	事業実施期間 : R3	全体事業費 : 64 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画（防災・安全）	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	ポンプ場における設備更新の実施準備を進めることができた。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-20 ポンプ場の改築更新設計数 (%) (改築更新設計済みのポンプ場 (箇所)) / (改築更新設計が必要なポンプ場 (箇所) : 7箇所)	0%	100%	100%
	目標値と実績値 に差が出た要因	-		
2. 特記事項（今後の方針等）				
川口市下水道ストックマネジメント計画に基づき、ポンプ場の更新、維持管理を計画的に行っていく。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号 : A07-034	事 業 名 : 下水道ストックマネジメント計画（ポンプ場）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 7箇所（設計）	事業実施期間 : R3	全体事業費 : 65 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円