

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年08月28日

計画の名称	川口市社会資本総合整備重点計画（H29～R3）											
計画の期間	平成29年度～令和03年度（5年間）										重点配分対象の該当	○
交付対象	川口市											
計画の目標	<p>【全体目標】計画的な土地利用を推進すると共に、公共下水道の普及・機能向上を図る。</p> <p>【下水道事業】いつでも安心して下水道を利用できる環境をつくるとともに、公共用水域も水質保全を推進する。</p> <p>【市街地整備事業】安全・安心な魅力と活力あふれる市街地を形成するために土地区画整理事業による市街地整備を実施する。</p> <p>【都市公園・緑地等事業】地域のニーズを踏まえた新たな利活用を推進するため都市公園の機能や配置を再編し、市民の憩いの場として更なる活性化を図る。 第一期及び第二期整備</p>											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	5,360	A	5,360	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H29当初)	中間目標値	最終目標値 (R3末)
1	<p>【下水道事業】1-2下水道整備率の増加</p> <p>【下水道事業】1-2下水道整備率（%） （汚水整備済み面積（ha）） / （事業計画面積（ha））</p>	78%	%	80%
2	<p>【市街地整備事業】1-1土地区画整理事業地区内及び周辺の鉄道駅利用者数の増加</p> <p>【市街地整備事業】1-1土地区画整理事業地区内及び周辺の鉄道駅利用者数（人） =（埼玉高速鉄道(株)がホームページ上で公表する戸塚安行駅及び鳩ヶ谷駅の1日当り利用者数）</p>	17010人	人	18168人
3	<p>【市街地整備事業】2-1対象地区内における地区内道路の整備率の増加</p> <p>【市街地整備事業】2-1対象地区内における地区内道路の整備率（%） =（対象地区内整備済み道路延長） / （対象地区内計画道路延長）</p>	50%	%	54%
4	<p>【都市公園・緑地等事業】1-4都市公園の機能や配置の再編による公園利用者の増加</p> <p>【都市公園・緑地等事業】1-4公園利用者の増加（人） =（公園の1年間当りの利用者数）</p>	477000人	人	381600人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
<p>【下水道事業】当初1つであった整備計画を切り分けたため、計画を跨る成果目標については、事業評価を関連する整備計画と一体的に実施する。【都市公園・緑地等事業】現況値は過去10年間平均入園者数目標値は（1-第一期整備（2.2ha）/オープンヤード（10.8ha））×現況値 事業期間直後のため指標目標に表れないもの。</p>														

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H29	H30	H31	R02	R03			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
市街地整備事業	A13-001	市街地	一般	川口市	直接	川口市	-	-	石神西立野地区土地区画 整理事業	都市再生区画 A=99.1ha	川口市						1,269	-	
												小計						1,269	
下水道事業	A07-002	下水道	一般	川口市	直接	川口市	管渠(汚水)	新設	南部第3処理分区ほか汚 水管渠整備(普及促進)	L=0.5km	川口市						42	-	
												小計						1,187	
下水道事業	A07-003	下水道	一般	川口市	直接	川口市	管渠(汚水)	新設	川口第3処理分区ほか汚 水管渠整備(普及促進)	L=8.7km	川口市						1,145	-	
												小計						1,187	
市街地整備事業	A13-004	市街地	一般	川口市	直接	川口市	-	-	里地区土地区画整理事業	都市再生区画 A=80.7ha	川口市						2,370	-	
												小計						2,370	

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H29	H30	H31	R02	R03				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-005	公園	一般	川口市	直接	川口市	-	-	グリーンセンター再整備事業	事業面積7.1ha《第一・二期整備》	川口市						534	1.3	-	
		事業全体面積15.8ha																		
												小計						534		
												合計						5,360		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
川口市社会資本整備総合交付金評価委員会設置要綱に基づき川口市社会資本整備総合交付金評価委員会を開催し、事後評価手続き等に係る審議を行う。	令和5年7月
	公表の方法
	川口市ホームページにおいて公表とする。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	別添のとおり
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	-
特記事項（今後の方針等）	
別添のとおり	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	1-2下水道整備率（％）（汚水整備済み面積（ha）） / （事業計画面積（ha））	
	最終目標値	80%
	最終実績値	80%
2	1-1土地区画整理事業地区内及び周辺の鉄道駅利用者数（人） = （埼玉高速鉄道㈱がホームページ上で公表する戸塚安行駅及び鳩ヶ谷駅の1日当り利用者数）	
	最終目標値	18168人
	最終実績値	18579人
3	2-1対象地区内における地区内道路の整備率（％） = （対象地区内整備済み道路延長） / （対象地区内計画道路延長）	
	最終目標値	54%
	最終実績値	56%
4	1-4公園利用者の増加（人） = （公園の1年間当りの利用者数）	
	最終目標値	381600人
	最終実績値	434771人