

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道（污水管）の整備を実施したことにより、生活環境の改善と公共用水域の水質保全に寄与した。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-3 下水道整備率 (%) (污水整備済み面積 (ha) / 事業計画面積 (ha))	78%	78%	81%
	目標値と実績値 に差が出た要因	当初計画よりも下水道整備工事に多く着手し、事業がより進捗した。		
2. 特記事項（今後の方針等）				
令和4年度以降も、川口市社会資本総合整備計画（R4～R8）にて、効率化、予算の配分等を検討しながら当該事業を継続していく。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号 : A07-022	事 業 名 : 南部第3処理分区ほか污水管渠整備（普及促進）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : L=0.5km	事業実施期間 : H29	全体事業費 : 87 百万円
事業名	番 号 : A07-023	事 業 名 : 川口第3処理分区ほか污水管渠整備（普及促進）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : L=3.4km	事業実施期間 : H29	全体事業費 : 569 百万円
事業名	番 号 : A07-024	事 業 名 : 南部第3処理分区ほか污水管渠整備（普及促進）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : L=3.4km	事業実施期間 : R2～R3	全体事業費 : 50 百万円
事業名	番 号 : A07-025	事 業 名 : 川口第3処理分区ほか污水管渠整備（普及促進）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : L=3.2km	事業実施期間 : R2～R3	全体事業費 : 1,093 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円