

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	都市公園382公園のうち、64公園の公園長寿命化計画を策定しライフサイクルコストの縮減を図ることができた。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-5 公園施設長寿命化計画を策定した都市公園の割合の増加 (%) (計画策定した公園率) = (策定済み公園数 : 22公園) / (計画期間に計画策定が 必要な公園数 : 75公園)	29%	100%	123%
	目標値と実績値 に差が出た要因	更新が必要な施設が増加したため、目標値より多くの公園の計画策定を実施した。		
2. 特記事項（今後の方針等）				
令和4年度以降も、川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）（R4～R8）にて、効率化、予算の重点配分等を検討し、策定した長寿命化計画の見直しを含め、当該事業を継続していく。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号 : A12-021	事 業 名 : 川口市都市公園安全・安心対策事業	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 長寿命化計画策定 (79公園)	事業実施期間 : H29～R2	全体事業費 : 22 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設長寿命化計画に基づき、11公園において安全基準の制定以前に製造された危険度の高い遊具を、現在の安全基準を満たした複合遊具の13施設更新したことにより、幅広い年代の子供たちに安全を確保できた。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-14 公園施設長寿命化計画に基づき、更新をした遊戯施設の割合の増加（%） （公園施設の更新率）＝（更新済み公園施設数：31施設）／（計画期間に更新が必要な公園施設数：79施設）	39%	84%	54%
	目標値と実績値に差が出た要因	材料価格高騰により更新できる公園施設数が限られたため。		
2. 特記事項（今後の方針等）				
令和4年度以降も、川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）（R4～R8）にて、効率化、予算の重点配分等を検討しながら危険度の高い施設の更新をはじめ、利用者が安心で安全な公園づくりを実施するとともに、当該事業を継続していく。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号： A12-021	事 業 名	： 川口市都市公園安全・安心対策事業
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容： 長寿命化対策（遊戯施設48施設）	事業実施期間： H29～R2	全体事業費： 120 百万円
事業名	番 号： A12-020	事 業 名	： 川口市都市公園安全・安心対策事業（5か年老朽）
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容： 長寿命化対策（遊戯施設5施設）	事業実施期間： R2～R3	全体事業費： 60 百万円
事業名	番 号：	事 業 名	：
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円
事業名	番 号：	事 業 名	：
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円
事業名	番 号：	事 業 名	：
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円
事業名	番 号：	事 業 名	：
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容：	事業実施期間：	全体事業費： 百万円

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	グリーンセンター再整備事業に伴う施設面積については、目標値より100㎡の増加となった。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-17 川口市地域防災計画に位置付ける広域避難場所としての施設面積の増加（㎡） （当初施設面積） / （整備後施設面積）	1,312,193㎡	1,318,193㎡	1,318,293㎡
	目標値と実績値 に差が出た要因	設計・施工にて整備を進めるにあたり、オープンスペースの拡充に努めた結果と思われる。		
2. 特記事項（今後の方針等）				
令和元年度から4期10年の整備計画となるため、令和4年度以降も、川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）（R4～R8）にて、目標達成に向け計画的にスピード感を持って進めるとともに、予算の重点配分等を検討しながら当該事業を継続していく。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号 : A12-025	事 業 名 : グリーンセンター再整備事業	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 事業面積2.2ha《第一期整備》	事業実施期間 : H31～R3	全体事業費 : 308 百万円
事業名	番 号 : A12-026	事 業 名 : グリーンセンター再整備事業（5か年防公）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 事業面積1.1ha《第二期整備》	事業実施期間 : R3	全体事業費 : 214 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	グリーンセンター再整備事業に伴う収容可能人数については、目標値より50名の増加となった。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-18 川口市地域防災計画に位置付ける広域避難場所としての収容可能人数の増加（人） （当初収容可能人数） / （整備後収容可能人数）	656,097人	659,097人	659,147人
	目標値と実績値 に差が出た要因	設計・施工にて整備を進めるにあたり、オープンスペースの拡充に努めた結果と思われる。		
2. 特記事項（今後の方針等）				
令和元年度から4期10年の整備計画となるため、令和4年度以降も、川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）（R4～R8）にて、目標達成に向け計画的にスピード感を持って進めるとともに、予算の重点配分等を検討しながら当該事業を継続していく。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号 : A12-025	事 業 名 :	グリーンセンター再整備事業	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 事業面積2.2ha《第一期整備》	事業実施期間 :	H31～R3	全体事業費 : 308 百万円
事業名	番 号 : A12-026	事 業 名 :	グリーンセンター再整備事業（5か年防公）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 事業面積1.1ha《第二期整備》	事業実施期間 :	R3	全体事業費 : 214 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :		
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :		全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :		
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :		全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :		
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :		全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :		
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :		全体事業費 : 百万円

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・ 赤山歴史自然公園整備に伴う用地取得については、取得予定用地の約96%を確保した。 ・ 赤山歴史自然公園整備事業全体の進捗率は事業費ベースで約93%であり、事業完了に向けて、着実に整備を進めている。 			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-19 川口市地域防災計画に位置付ける一次避難場所としての施設面積の増加（㎡） （当初施設面積） / （整備後施設面積）	536,549㎡	553,192㎡	553,192㎡
	目標値と実績値 に差が出た要因	-		
2. 特記事項（今後の方針等）				
<p>当指標の算出元となる公共空地面積について、赤山歴史自然公園の事業進捗による増加分で算出した。 赤山歴史自然公園は平成30年4月に一部供用開始、令和4年4月に全面供用開始を予定していたが、一部で未買収・未整備箇所がある。 令和4年度以降も、川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）（R4～R8）にて、効率化、予算の重点配分等を検討しながら当事業を継続していく。</p>				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号 : A12-023	事 業 名 : 都市公園事業（赤山歴史自然公園）（5か年防公）	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 災害時に一次避難地となる防災公園整備 A=8.9ha	事業実施期間 : R2～R3	全体事業費 : 428 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円