

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本整備重点計画（防災・安全）	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	建物移転が進み、地震時等における危険な密集市街地等の改善が図られている。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-6 地震時等において危険な密集市街地等の改善面積の割合 (%) = Σ (対象地区面積 × 移転戸数進捗率) / Σ (対象地区面積)	30%	39%	41%
	目標値と実績値 に差が出た要因	区画整理事業の進捗により、当初の予定よりも建物移転が進んだ結果、目標値を達成できた。		
2. 特記事項（今後の方針等）				
第3期以降においても、川口市社会資本整備重点計画にて、予算の配分等を検討しながら着実に進める。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号 : A13-027	事 業 名 : 芝東第3地区土地区画整理事業	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 都市再生区画 A=63.2ha	事業実施期間 : H29～H31	全体事業費 : 842 百万円
事業名	番 号 : A13-028	事 業 名 : 芝東第4地区土地区画整理事業	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 都市再生区画 A=92.6ha	事業実施期間 : H29～H31	全体事業費 : 1,388 百万円
事業名	番 号 : A13-022	事 業 名 : 新郷東部第2地区土地区画整理事業	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 都市再生区画 A=165.0ha	事業実施期間 : H29～H31	全体事業費 : 1,580 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	芝中央沿道第1土地区画整理事業の施行において、減価買取等が進んだことにより不燃領域率が向上した。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-7 地区内の不燃領域率(%) 空地率 + (1 - 空地率/100) × 不燃化率	23%	52%	25%
	目標値と実績値 に差が出た要因	権利者の都合等により、当初計画通りの事業進捗（減価買取等）が図れなかったため。		
2. 特記事項（今後の方針等）				
令和4年度より、新たな整備計画を策定し事業進捗を図る。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号 : A13-014	事 業 名 : 芝中央沿道第1地区土地区画整理事業	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 都市再生区画 A=1.4ha	事業実施期間 : H31	全体事業費 : 31 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	地区内道路の整備により狭あい道路が解消され、道路の安全性・利便性が向上し、良好な市街地の形成が図られている。 整備済み道路延長（H29年度当初） 約20,900m →（R3年度末（R4年度繰越分含む）） 約31,500m ※対象3地区の合計			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	2-4 対象地区内における地区内道路の整備率（%） ＝Σ（対象地区内整備済み道路延長）/Σ（対象地区内計画道路延長）	20%	28%	30%
	目標値と実績値 に差が出た要因	区画整理事業の進捗により、一定水準の住環境と交通網が整備されており、対象地区内の道路整備が当初の予定よりも進んだ結果、目標値を達成できた。		
2. 特記事項（今後の方針等）				
第3期以降においても、川口市社会資本総合整備計画にて、予算の配分等を検討しながら当該事業を継続していく。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号 : A13-027	事 業 名 : 芝東第3地区土地区画整理事業	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 都市再生区画 A=63.2ha	事業実施期間 : H29～H31	全体事業費 : 842 百万円
事業名	番 号 : A13-028	事 業 名 : 芝東第4地区土地区画整理事業	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 都市再生区画 A=92.6ha	事業実施期間 : H29～H31	全体事業費 : 1,388 百万円
事業名	番 号 : A13-022	事 業 名 : 新郷東部第2地区土地区画整理事業	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 都市再生区画 A=165.0ha	事業実施期間 : H29～H31	全体事業費 : 1,580 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	芝中央沿道第1土地区画整理事業の施行において、減価買取用地の取得が進んだ。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	2-5 都市計画道路の整備率（%） （整備済工事延長） / （要工事延長）	0%	10%	0%
	目標値と実績値 に差が出た要因	権利者の都合等により、当初計画通りの事業進捗（減価買取等）が図れなかったため。		
2. 特記事項（今後の方針等）				
令和4年度より、新たな整備計画を策定し事業進捗を図る。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号 : A13-014	事 業 名 : 芝中央沿道第1地区土地区画整理事業	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 都市再生区画 A=1.4ha	事業実施期間 : H31	全体事業費 : 31 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円