

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画（防災・安全）	計画の期間	平成29年度～令和3年度
交付対象	川口市	事後評価の実施時期	令和5年7月

1. 事業効果の発現状況及び目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	公園施設長寿命化計画に基づき、4公園において安全基準の制定以前に製造された危険度の高い遊具を、現在の安全基準を満たした複合遊具・ブランコの4施設更新したことにより、幅広い年代の子供たちに安全を確保できた。			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H29年度当初)	最終目標値 (R3年度末)	最終実績値
	1-6 公園施設長寿命化計画に基づき、更新をした遊戯施設の割合の増加 (%) (公園施設の更新率) = (更新済み公園施設数 : 26施設) / (計画期間に更新が必要な公園施設数 : 31施設)	84%	100%	97%
	目標値と実績値に差が出た要因	遊戯施設の他に老朽化した便益施設の更新を優先的に行ったため。		
2. 特記事項（今後の方針等）				
令和4年度以降も、川口市社会資本総合整備重点計画（防災・安全）（R4～R8）にて、効率化、予算の重点配分等を検討しながら危険度の高い施設の更新をはじめ、利用者が安心で安全な公園づくりを実施するとともに、当該事業を継続していく。				

上記指標に関連する事業

事業名	番 号 : A12-013	事 業 名 : 川口市都市公園安全・安心対策事業	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 : 長寿命化対策（遊戯施設5施設）	事業実施期間 : H29	全体事業費 : 30 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円
事業名	番 号 :	事 業 名 :	
事業内容・事業実施期間・全体事業費	事業内容 :	事業実施期間 :	全体事業費 : 百万円

