

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

川口市

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画（防災・安全）	計画の期間	平成24年度～平成28年度
事業主体名	埼玉県川口市	評価実施時期	平成29年3月末

2. 事業効果の発現状況目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	川口市社会資本総合整備計画等の全要素事業において事業を実施した結果、良好な住環境に係る市民満足度向上に繋がった。 ※関連する指標3-1～56				
	II 定量的指標の達成状況			当初現況値 (H24年度当初)	最終目標値 (H28年度末)
2-1 良好な住環境の推進について満足・やや満足と回答した割合（%）			50.8%	55.8%	55.8%
目標値と実績値 に差が出た要因					
III 特記事項（今後の方針）					
平成29年度以降も、川口市社会資本総合整備計画にて、効率化、予算の重点配分等を検討しながら当該事業を継続していく。					

上記指標に関連する事業

川口市社会資本総合整備計画（防災・安全）の全要素事業

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

川口市

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画（防災・安全）	計画の期間	平成24年度～平成28年度
事業主体名	埼玉県川口市	評価実施時期	平成29年3月末

2. 事業効果の発現状況目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	川口市社会資本総合整備計画等において土地区画整理事業等を実施しているものの、市民満足度向上に貢献できなかった。 ※関連する指標3-5・3-15・3-16・3-17・3-18・3-19・3-24・3-49・3-50・3-51・3-52			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H24年度当初)	最終目標値 (H28年度末)	実績値
	2-2 魅力と活力を育む土地利用の推進について満足・やや満足と回答した割合（％）	43.7%	48.7%	40.6%
	目標値と実績値 に差が出た要因	個別の事業目標となる3-5・15～19・24・49～52の指標のうち目標不達成が7指標。市民満足度向上に繋がらなかった一要因と考えられる。		
III 特記事項（今後の方針）				
平成29年度以降も、川口市社会資本総合整備計画にて、効率化、予算の重点配分等を検討しながら当該事業を継続していく。				

上記指標に関連する事業

事業名	A-3-7-1 芝東第3地区土地区画整理事業	事業実施期間	平成24年～平成28年	事業費	1,648 百万円
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：都市再生区画 A=63.2ha	事業実施期間	平成24年～平成28年	事業費	1,648 百万円
事業名	A-3-7-2 芝東第4地区土地区画整理事業	事業実施期間	平成24年～平成28年	事業費	3,152 百万円
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：都市再生区画 A=92.6ha	事業実施期間	平成24年～平成28年	事業費	3,152 百万円
事業名	A-3-7-3 新郷東部第2地区土地区画整理事業	事業実施期間	平成24年～平成28年	事業費	2,608 百万円
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：都市再生区画 A=165.0ha	事業実施期間	平成24年～平成28年	事業費	2,608 百万円
事業名	C-3-7-2-1 芝東第4地区公園整備事業(1箇所)	事業実施期間	平成27年	事業費	52 百万円
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：2,000㎡	事業実施期間	平成27年	事業費	52 百万円
事業名	C-3-7-2-2 都市再開発方針等策定事業	事業実施期間	平成26年～平成28年	事業費	20 百万円
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：都市再開発方針等策定	事業実施期間	平成26年～平成28年	事業費	20 百万円

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

川口市

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画（防災・安全）	計画の期間	平成24年度～平成28年度
事業主体名	埼玉県川口市	評価実施時期	平成29年3月末

2. 事業効果の発現状況目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	川口市社会資本総合整備計画等において汚水、雨水に係る下水道事業を実施した結果、下水道事業の推進に係る市民満足度の向上に繋がった。 ※関連する指標3-11・3-12・3-13・3-14・3-31・3-35・3-36・3-37				
II 定量的指標の達成状況	評価する指標		当初現況値 (H24年度当初)	最終目標値 (H28年度末)	実績値
	2-4	下水道事業の推進について満足・やや満足と回答した割合（％）	61.8%	66.8%	71.0%
	目標値と実績値 に差が出た要因	下水道に関連する8指標のうち4指標目標達成という結果となったが、指標3-12の荒川左岸南部雨水管渠整備等重点事業が進捗し、完成に近づいていることが、目標値を上回る市民満足度を得られた主な要因と考えられる。			
平成29年度以降も、川口市社会資本総合整備計画にて、効率化、予算の重点配分等を検討しながら当該事業を継続していく。					

上記指標に関連する事業

事業名	A-2-5-1	横曽根第六排水区雨水幹線整備（浸水対策）		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容： L=0.7km	事業実施期間：平成24年～平成28年	事業費：	589 百万円
事業名	A-2-5-2	荒川左岸南部流域雨水管渠整備（浸水対策）		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容： 雨水ポンプ場建設 1箇所、雨水調整池建設 1箇所	事業実施期間：平成24年～平成28年	事業費：	3,166 百万円
事業名	A-2-5-3	川口市合流改善事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容： スクリーン4箇所	事業実施期間：平成24年	事業費：	114 百万円
事業名	A-2-5-6	中川流域雨水管渠整備（浸水対策）		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容： L=0.5km（貯留管渠）、L=0.2km（雨水管渠）	事業実施期間：平成24年～平成28年	事業費：	590 百万円
事業名	A-2-5-7	川口第3処理分区ほか汚水管渠整備（普及促進）		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容： L=11.5km	事業実施期間：平成24年～平成28年	事業費：	2,019 百万円
事業名	A-2-5-8	下水道総合地震対策（地震対策）		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容： 管渠耐震化=0.6km、ポンプ場地震対策4箇所、マンホールトイレ4箇所	事業実施期間：平成27年～平成28年	事業費：	621 百万円

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

川口市

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画（防災・安全）	計画の期間	平成24年度～平成28年度
事業主体名	埼玉県川口市	評価実施時期	平成29年3月末

2. 事業効果の発現状況目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	川口市社会資本総合整備計画等において河川事業及び緑地・都市公園事業等を実施したが、市民満足度を得られなかった。 ※関連する指標3-7・3-8・3-9・3-10・3-30・3-38・3-42・3-48・3-55・3-56			
II 定量的指標の達成状況	評価する指標	当初現況値 (H24年度当初)	最終目標値 (H28年度末)	実績値
	2-6 豊かな水と緑に親しめる都市の創出について満足・やや満足と回答した割合（％）	50.5%	55.5%	48.9%
	目標値と実績値 に差が出た要因	関連する3-7～10・30・38・42・48・55～56の指標のうち目標達成は7指標という結果であったが、市内の一人当たりの都市公園面積等が十分でないことが当該項目の市民満足度向上に繋がらなかった要因であると考えられる。		
III 特記事項（今後の方針）				
平成29年度以降も、川口市社会資本総合整備計画にて、効率化、予算の重点配分等を検討しながら当該事業を継続していく。				

上記指標に関連する事業

事業名	A-2-1-1 芝川都市基盤河川改修事業	事業実施期間	平成24年～平成28年	事業費	774 百万円
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：掘削、護岸、用地買収	事業実施期間	平成24年～平成28年	事業費	774 百万円
事業名	A-2-1-2 中川圏域総合流域防災事業（前野宿川）	事業実施期間	平成24年～平成28年	事業費	483 百万円
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：掘削工 護岸工 地盤改良工	事業実施期間	平成24年～平成28年	事業費	483 百万円
事業名	A-2-1-3 辰井川都市基盤河川改修事業	事業実施期間	平成24年～平成28年	事業費	458 百万円
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：公管金（用地）、掘削、護岸	事業実施期間	平成24年～平成28年	事業費	458 百万円
事業名	A-3-3-1 公園施設長寿命化計画策定事業	事業実施期間	平成24年～平成25年	事業費	20 百万円
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：川口市公園施設長寿命化計画（20公園）	事業実施期間	平成24年～平成25年	事業費	20 百万円
事業名	A-3-3-2 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	事業実施期間	平成25年	事業費	60 百万円
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：遊戯施設更新 4施設	事業実施期間	平成25年	事業費	60 百万円
事業名	A-3-3-3 公園施設長寿命化対策支援事業	事業実施期間	平成27年～平成28年	事業費	67 百万円
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：遊戯施設更新 21施設	事業実施期間	平成27年～平成28年	事業費	67 百万円
事業名	C-3-7-2-1 芝東第4地区公園整備事業(1箇所)	事業実施期間	平成27年	事業費	52 百万円
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：2,000㎡	事業実施期間	平成27年	事業費	52 百万円