

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

川口市

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画	計画の期間	平成24年度～平成28年度
事業主体名	埼玉県川口市	評価実施時期	平成29年3月末

2. 事業効果の発現状況目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	川口市社会資本総合整備計画等の全要素事業において事業を実施した結果、良好な住環境に係る市民満足度向上に繋がった。 ※関連する指標3-1～56				
	II 定量的指標の達成状況			当初現況値 (H24年度当初)	最終目標値 (H28年度末)
2-1 良好な住環境の推進について満足・やや満足と回答した割合 (%)			50.8%	55.8%	55.8%
目標値と実績値 に差が出た要因					
III 特記事項（今後の方針）					
平成29年度以降も、川口市社会資本総合整備計画にて、効率化、予算の重点配分等を検討しながら当該事業を継続していく。					

上記指標に関連する事業

川口市社会資本総合整備計画の全要素事業

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

川口市

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画	計画の期間	平成24年度～平成28年度
事業主体名	埼玉県川口市	評価実施時期	平成29年3月末

2. 事業効果の発現状況目標値の達成状況						
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	川口市社会資本総合整備計画等において土地区画整理事業等を実施しているものの、市民満足度向上に貢献できなかった。 ※関連する指標3-5・3-15・3-16・3-17・3-18・3-19・3-24・3-49・3-50・3-51・3-52					
II 定量的指標の達成状況	評価する指標			当初現況値 (H24年度当初)	最終目標値 (H28年度末)	実績値
	2-2 魅力と活力を育む土地利用の推進について満足・やや満足と回答した割合 (%)			43.7%	48.7%	40.6%
	目標値と実績値 に差が出た要因	個別の事業目標となる3-5・15～19・24・49～52の指標のうち目標不達成が7指標。市民満足度向上に繋がらなかった一要因と考えられる。				
III 特記事項（今後の方針）						
平成29年度以降も、川口市社会資本総合整備計画にて、効率化、予算の重点配分等を検討しながら当該事業を継続していく。						

上記指標に関連する事業

事業名	A-1-2-4 石神西立野地区（（都）石神長蔵線 外）		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：区画整理 A=99.1ha	事業実施期間：平成24年～平成28年	事業費： 3,007 百万円
事業名	A-1-2-5 石神西立野地区（（都）戸塚安行線 外）		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：区画整理 A=99.1ha	事業実施期間：平成24年～平成28年	事業費： 98 百万円
事業名	A-1-2-6 芝東第3地区（（都）南浦和前川線 外）		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：区画整理 A=63.2ha	事業実施期間：平成24年～平成27年	事業費： 55 百万円
事業名	A-1-2-7 芝東第3地区（（都）南浦和前川線 ）		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：区画整理 A=63.2ha	事業実施期間：平成24年～平成28年	事業費： 51 百万円
事業名	A-1-2-8 芝東第4地区（（都）浦和草加線 外）		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：区画整理 A=92.6ha	事業実施期間：平成24年～平成28年	事業費： 60 百万円
事業名	A-1-2-9 安行藤八地区（（都）浦和東京線 外）		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：区画整理 A=68.1ha	事業実施期間：平成24年～平成28年	事業費： 998 百万円
事業名	A-1-2-10 安行藤八地区（（都）戸塚安行線）		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：区画整理 A=68.1ha	事業実施期間：平成24年～平成28年	事業費： 105 百万円
事業名	A-1-2-11 新郷東部第2地区（（都）末広新郷線 外）		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：区画整理 A=165.0ha	事業実施期間：平成24年～平成28年	事業費： 387 百万円
事業名	A-1-2-12 新郷東部第2地区（（都）新郷草加線）		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：区画整理 A=165.0ha	事業実施期間：平成24年～平成28年	事業費： 59 百万円

事業名	A-1-2-13	里地区（（都）蕨流山線 外）		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：区画整理 A=80.7ha	事業実施期間：平成24年～平成28年	事業費：	1,108 百万円
事業名	A-1-2-14	里地区（（都）大宮東京線）		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：区画整理 A=80.7ha	事業実施期間：平成25年～平成28年	事業費：	80 百万円
事業名	A-3-1-1	戸塚南部地区都市再生整備計画事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：区画整理 A=253.6ha 公園 A=8.9ha	事業実施期間：平成24年～平成27年	事業費：	7,429 百万円
事業名	A-3-7-4	里地区土地区画整理事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：都市再生区画 A=80.7ha	事業実施期間：平成24年～平成28年	事業費：	1,598 百万円
事業名	A-3-7-5	石神西立野地区土地区画整理事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：都市再生区画 A=99.1ha	事業実施期間：平成28年	事業費：	81 百万円
事業名	A-3-7-6	安行藤八地区土地区画整理事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：都市再生区画 A=68.1ha	事業実施期間：平成28年	事業費：	89 百万円
事業名	A-3-7-7	戸塚東部特定土地区画整理事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：都市再生区画 A=33.7ha	事業実施期間：平成28年	事業費：	234 百万円
事業名	A-4-2-5	川口戸塚駅周辺土地区画整理住宅市街地盤整備事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：土地区画整理事業	事業実施期間：平成24年～平成28年	事業費：	1,289 百万円
事業名	C-3-7-4-2	里地区排水施設整備事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：A=80.7ha	事業実施期間：平成25年～平成28年	事業費：	80 百万円
事業名	C-3-7-4-5	都市計画基本方針策定事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：都市計画基本方針の策定	事業実施期間：平成26年～平成28年	事業費：	19 百万円
事業名	C-3-7-5-1	仮称石神西立野第7公園整備事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：1,952.92㎡	事業実施期間：平成28年	事業費：	54 百万円
事業名	C-3-7-7-1	仮称戸塚東部第2公園整備事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：1,131㎡	事業実施期間：平成28年	事業費：	30 百万円

※A-3-1-1戸塚南部地区都市再生整備計画事業は27年度事業終了時中間評価を実施

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

川口市

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画	計画の期間	平成24年度～平成28年度
事業主体名	埼玉県川口市	評価実施時期	平成29年3月末

2. 事業効果の発現状況目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	川口市社会資本総合整備計画等において交通基盤に関する事業を実施した結果、市民満足度向上に貢献できた。 ※関連する指標3-4・3-32・3-33				
II 定量的指標の達成状況	評価する指標		当初現況値 (H24年度当初)	最終目標値 (H28年度末)	実績値
	2-3	総合的な交通基盤の充実について満足・やや満足と回答した割合 (%)	45.0%	50.0%	50.6%
	目標値と実績値 に差が出た要因	個別の事業の目標となる3-4・32～33の指標のうち不達成が2指標あるものの、鳩ヶ谷駅へのアクセス橋梁の工事着工等、SKIPシティ周辺の街路整備事業等が進捗したことが、交通基盤が充実したという市民満足度向上に繋がった一要因であると考えられる。			
III 特記事項（今後の方針）					
平成29年度以降も、川口市社会資本総合整備計画にて、効率化、予算の重点配分等を検討しながら当該事業を継続していく。					

上記指標に関連する事業

事業名	A-1-2-1	駅前六間通り線街路整備事業	
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：街路整備0.3km		事業実施期間：平成26年～平成28年 事業費：799百万円
事業名	A-1-2-2	南浦和前川線街路整備事業	
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：街路整備0.3km		事業実施期間：平成25年～平成28年 事業費：440百万円
事業名	A-1-2-3	里上青木線街路整備事業（橋りょう部）	
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：橋りょう整備		事業実施期間：平成24年～平成25年 事業費：318百万円
事業名	A-1-2-16	仁志町領家町線街路整備事業	
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：街路整備0.3km		事業実施期間：平成26年～平成28年 事業費：201百万円
事業名	A-3-1-2	川口地区都市再生整備計画事業	
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：街路整備0.7km		事業実施期間：平成24年～平成25年 事業費：92百万円
事業名	A-3-1-3	上青木地区都市再生整備計画事業	
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：街路整備0.8km		事業実施期間：平成24年～平成25年 事業費：280百万円
事業名	A-3-1-4	上青木・里地区都市再生整備計画事業	
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：街路整備0.6km、新市立高校建設		事業実施期間：平成26年～平成28年 事業費：2,834百万円
事業名	A-4-2-3	川口駅周辺地区住宅市街地総合整備事業	
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：街路整備1.4km		事業実施期間：平成24年～平成28年 事業費：1,733百万円
事業名	A-4-2-4	川口駅・川口元郷駅周辺特定地区都市再生総合整備事業	
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：街路整備0.6km		事業実施期間：平成24年～平成28年 事業費：923百万円

事業名	C-4-1-1-5	地域交通（コミュニティバス）支援事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：コミュニティバス運行補助	事業実施期間：平成24年～平成28年	事業費：	689 百万円
事業名	C-4-1-1-6	総合都市交通体系調査事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：コミュニティバス運行計画策定	事業実施期間：平成24年	事業費：	7 百万円
事業名	C-4-1-1-7	新井宿駅前広場借上事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：1,600㎡	事業実施期間：平成24年～平成28年	事業費：	47 百万円

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

川 口 市

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画	計画の期間	平成24年度～平成28年度
事業主体名	埼玉県川口市	評価実施時期	平成29年3月末

2. 事業効果の発現状況目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	川口市社会資本総合整備計画等において汚水、雨水に係る下水道事業を実施した結果、下水道事業の推進に係る市民満足度の向上に繋がった。 ※関連する指標3-11・3-12・3-13・3-14・3-31・3-35・3-36・3-37				
II 定量的指標の達成状況	評価する指標		当初現況値 (H24年度当初)	最終目標値 (H28年度末)	実績値
	2-4	下水道事業の推進について満足・やや満足と回答した割合（％）	61.8%	66.8%	71.0%
	目標値と実績値 に差が出た要因	下水道に関連する8指標のうち4指標目標達成という結果となったが、指標3-12の荒川左岸南部雨水管渠整備等重点事業が進捗し、完成に近づいていることが、目標値を上回る市民満足度を得られた主な要因と考えられる。			
平成29年度以降も、川口市社会資本総合整備計画にて、効率化、予算の重点配分等を検討しながら当該事業を継続していく。					

上記指標に関連する事業

事業名	A-2-5-4	南部第3処理分区ほか污水管渠整備（普及促進）		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容： L=5.2km	事業実施期間：平成24年～平成28年	事業費：	828百万円
事業名	A-2-5-5	荒川左岸南部第4-5処理分区污水幹線整備		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容： L=0.5km	事業実施期間：平成24年～平成26年	事業費：	126百万円
事業名	A-2-5-7	川口第3処理分区ほか污水管渠整備（普及促進）		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容： L=11.5km	事業実施期間：平成24年～平成28年	事業費：	2,019百万円

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

川口市

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画	計画の期間	平成24年度～平成28年度
事業主体名	埼玉県川口市	評価実施時期	平成29年3月

2. 事業効果の発現状況目標値の達成状況						
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	川口市社会資本総合整備計画等において景観形成の推進に関する事業を実施したが、市民満足度を得られなかった。 ※関連指標3-6・3-15・3-16・3-17・3-32・3-33・3-48					
II 定量的指標の達成状況	評価する指標			当初現況値 (H24年度当初)	最終目標値 (H28年度末)	実績値
	2-5 美しくうおいのある景観形成の推進について満足・やや満足と回答した割合(%)			46.8%	51.8%	41.5%
	目標値と実績値 に差が出た要因	都市再生整備計画事業や再開発事業、都市公園事業(街区公園含)等事業を実施し、5指標目標達成という結果であったが、施工箇所が特定された地区であることなどが、当該項目の市民満足度向上に繋がらなかった要因であると考えられる。				
III 特記事項(今後の方針)						
平成29年度以降も、川口市社会資本総合整備計画にて、効率化、予算の重点配分等を検討しながら当該事業を継続していく。						

上記指標に関連する事業

事業名	A-1-2-15	3.3.39善光寺荒川線街路事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：都計道拡幅L=約91m		事業実施期間：平成24年～平成25年	事業費：104百万円
事業名	A-3-1-1	戸塚南部地区都市再生整備計画事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：区画整理 A=253.6ha 公園 A=8.9ha		事業実施期間：平成24年～平成27年	事業費：7,429百万円
事業名	A-3-1-4	上青木・里地区都市再生整備計画事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：街路整備0.6km、新市立高校建設		事業実施期間：平成26年～平成28年	事業費：2,834百万円
事業名	A-3-3-4	赤山歴史自然公園整備事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：都市公園整備 A=8.9ha		事業実施期間：平成28年	事業費：762百万円
事業名	A-3-5-1	川口金山町12番地区第一種市街地再開発事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：都市型住宅、産業育成、子育て支援等		事業実施期間：平成24年～平成25年	事業費：1,836百万円
事業名	C-3-1-1-1	赤山歴史自然公園関連事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：公園施設設計、重要種移植等		事業実施期間：平成24年～平成27年	事業費：875百万円
事業名	C-3-3-4-1	赤山歴史自然公園関連事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：運動施設等整備		事業実施期間：平成28年	事業費：150百万円
事業名	C-3-7-4-6	景観形成促進事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：地域特性に応じた景観形成促進調査		事業実施期間：平成24年～平成25年	事業費：5百万円
事業名	C-3-7-4-7	街並み景観向上推進事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：都市デザイン賞・景観シンポジウムの開催		事業実施期間：平成24年	事業費：2百万円

事業名	C-3-7-5-1	仮称石神西立野第7公園整備事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：1,952.92㎡		事業実施期間：平成28年	事業費：54百万円
事業名	C-3-7-7-1	仮称戸塚東部第2公園整備事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：1,131㎡		事業実施期間：平成28年	事業費：30百万円
事業名	C-4-1-1-9	榛松第5公園整備事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：2,408㎡		事業実施期間：平成24年	事業費：42百万円
事業名	C-4-1-1-10	芝東第6地区公園整備事業（2箇所）		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：3,669㎡		事業実施期間：平成24年・平成26年	事業費：53百万円
事業名	C-4-2-4-1	本三公園整備事業		
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：114.53㎡(拡張分)		事業実施期間：平成25年	事業費：148百万円

社会資本整備総合交付金 評価チェックシート

川口市

計画の名称	川口市社会資本総合整備計画	計画の期間	平成24年度～平成28年度
事業主体名	埼玉県川口市	評価実施時期	平成29年3月末

2. 事業効果の発現状況目標値の達成状況						
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	川口市社会資本総合整備計画等において河川事業及び緑地・都市公園事業等を実施したが、市民満足度を得られなかった。 ※関連する指標3-7・3-8・3-9・3-10・3-30・3-38・3-42・3-48・3-55・3-56					
II 定量的指標の達成状況	評価する指標			当初現況値 (H24年度当初)	最終目標値 (H28年度末)	実績値
	2-6 豊かな水と緑に親しめる都市の創出について満足・やや満足と回答した割合 (%)			50.5%	55.5%	48.9%
	目標値と実績値 に差が出た要因	関連する3-7～10・30・38・42・48・55～56の指標のうち目標達成は7指標という結果であったが、市内の一人当たりの都市公園面積等が十分でないことが当該項目の市民満足度向上に繋がらなかった要因であると考えられる。				
III 特記事項（今後の方針）						
平成29年度以降も、川口市社会資本総合整備計画にて、効率化、予算の重点配分等を検討しながら当該事業を継続していく。						

上記指標に関連する事業

事業名	A-3-1-1	戸塚南部地区都市再生整備計画事業	事業実施期間：平成24年～平成27年	事業費： 7,429 百万円
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：区画整理 A=253.6ha 公園 A=8.9ha			
事業名	A-3-3-4	赤山歴史自然公園整備事業	事業実施期間：平成28年	事業費： 762 百万円
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：都市公園整備 A=8.9ha			
事業名	C-3-1-1-1	赤山歴史自然公園関連事業	事業実施期間：平成24年～平成27年	事業費： 875 百万円
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：公園施設設計、重要種移植等			
事業名	C-3-7-5-1	仮称石神西立野第7公園整備事業	事業実施期間：平成28年	事業費： 54 百万円
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：1,952.92㎡			
事業名	C-3-7-7-1	仮称戸塚東部第2公園整備事業	事業実施期間：平成28年	事業費： 30 百万円
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：1,131㎡			
事業名	C-4-1-1-9	榛松第5公園整備事業	事業実施期間：平成24年	事業費： 42 百万円
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：2,408㎡			
事業名	C-4-1-1-10	芝東第6地区公園整備事業（2箇所）	事業実施期間：平成24年・平成26年	事業費： 53 百万円
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：3,669㎡			
事業名	C-4-1-1-16	保全緑地公有地化・整備事業	事業実施期間：平成26年	事業費： 54 百万円
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：保全緑地公有地化・整備事業			
事業名	C-4-2-4-1	本三公園整備事業	事業実施期間：平成25年	事業費： 148 百万円
事業内容・事業期間・事業費	事業内容：114.53㎡(拡張分)			