

区画整理通信

(安行藤八特定土地区画整理事業)

発行
北部土地区画整理事務所
川口市大字安行492-1
TEL048-295-1009
令和5年8月 第20号

平素より、土地区画整理事業に対し格別のご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、事業につきましては、昨年に引き続き、安行新栄町線の整備を始めとし、区画街路及び造成工事等の整備を進めております。
令和4年度までの事業進捗状況の報告と今後の予定等について、お知らせいたします。
事業の施行終了が令和6年度と迫るなか、進捗が芳しくないため、令和26年度まで延長することとなりました。申し訳ありません。
事業の長期化により皆様には、ご不便をおかけしておりますが、今後においても工事や移転等へのご協力を引き続き宜しくお願いいたします。

事業概要と経緯及び進捗状況

○事業の概要

事業の名称	川口都市計画事業安行藤八特定土地区画整理事業
施行者	川口市
都市計画決定	平成 8年11月 1日 埼玉県告示第1616号
事業計画決定	平成 9年 4月 1日 川口市告示第244号
事業計画変更	令和 5年 3月 7日 川口市告示第190号 (第3回変更)
施行期間	平成 9年度 から 令和 26年度
施行面積	68.08ヘクタール
用途地域	住居系地域
総事業費	325.65億円
減歩率	27.17% (公共減歩22.03%、保留地減歩5.15%)
権利者数	1,597人 (土地所有者1,590人 借地権者7人)

○これまでの経緯

仮換地(案)縦覧	平成12年11月 9日 から 11月22日 (14日間)
最初の仮換地指定	平成13年 9月 3日
直近の仮換地指定	令和 3年 9月 3日 (第21回)

○進捗状況 (令和4年度末現在)

仮換地指定率	96.2%
街路築造工事率	29.6%
建物移転率	34.6%
総合進捗率	41.5%

令和4年度の事業執行状況と令和5年度の事業予定

令和4年度は、測量(画地)委託、移転物件調査委託、道路実施設計委託等を行いました。また、街路整備工事345.0m、函渠築造工事26.0m、造成工事等、このほか建物移転補償17棟、物件移転その他補償9件を実施いたしました。

令和5年度の事業予定は、仮換地が未指定となっている土地で意見調整が完了した部分につきましては指定を行い、事業の進捗を図ってまいります。

工事においては、区画街路工事、造成工事等を予定しています。

また、物件補償につきましては、建物移転、その他工作物等の補償を行ってまいります。

次の事項については、事前に北部土地区画整理事務所へお問い合わせください。

○土地区画整理法第76条申請

建築物の新・改・増築及び工作物等の設置の際に必要となります。

○道路掘削申請

○道路・水路占用に伴う協議

○農地転用

農地転用届出の際は北部土地区画整理事務所を経由する場合があります。


○各種証明書の発行

① 仮換地証明 ② 底地証明 ③ 保留地証明 ④ 幅員証明


○土地及び家屋の所有権移転(売買)

地区内の土地において、所有権や借地権等の権利における異動や変更及び消滅があった場合は、北部土地区画整理事務所にご連絡ください。

地区内で、土地の分筆等を行う場合は、必ず事前にご連絡ください。



工事施工状況及び予定箇所



- 施工済箇所（未舗装道路を含む）
- 令和5年度工事予定箇所
- 令和6年度工事予定箇所
- 令和7～9年度工事予定箇所

※工事予定箇所については、予算や移転補償等の状況により変更となることがあります。
 ※一部供用開始していない箇所も図示しております。