

【別冊】

川口市国土強靱化地域計画  
アクションプラン

令和4年12月

## 目 次

第1章	アクションプランの基本事項	
(1)	アクションプランの目的	1
(2)	アクションプランの位置づけ	1
(3)	施策分野ごとの事業数	2
(4)	事業別調書の構成	2
第2章	川口市国土強靱化地域計画 事業別調書	3

# 第1章 アクションプランの基本事項



## (1) アクションプランの目的


川口市国土強靱化地域計画（以下「地域計画」という。）に基づき、本市における国土強靱化の取組みを確実かつ計画的に推進するためには、年度ごとに個別の取組みを明確にし、計画的に実施、結果の評価を行うといったきめの細かい進捗管理が極めて重要です。

このことから、地域計画の第6章「計画の進捗管理」に基づき、各事業の進捗状況や達成度等を把握するため、事業規模や具体的な取組み内容、目標値等を記載した「アクションプラン」を定めました。

アクションプランは、地域計画における実施計画の性格を有するものであり、毎年度、このアクションプランを検証することにより、事業の進捗を管理し、必要に応じて事業の追加や目標値の修正等の見直しを行い、次年度につなげていく PDCA サイクルを活用した国土強靱化の取組みのスパイラルアップを図っていきます。

## (2) アクションプランの位置付け

地域計画が本市における国土強靱化に関する施策を推進するための指針となる計画であるのに対し、アクションプランは地域計画の一部という位置付けであり、強靱化を推進するための具体的な事業計画を記載したものです。



### (3) 施策分野ごとの事業数

アクションプランに掲載する施策分野ごとの事業数は以下のとおりです。

分類	施策分野	事業数
個別施策分野	行政機能／消防	20
	住宅・都市	26
	保健医療・福祉	8
	情報通信	1
	産業・農業	4
	交通	5
	国土保全・土地利用	8
	ライフライン	11
	教育	6
	環境	5
横断的分野	地域づくり・リスクコミュニケーション	18
	老朽化対策	13

※複数の施策分野に関わる事業は、各施策分野の事業数にそれぞれカウントしています

### (4) 事業別調書の構成

アクションプランでは、本市における国土強靱化を推進するために必要な事業について、事業ごとに「事業別調書」を作成し掲載しています。

事業別調書は5ページから施策分野順に掲載されており、以下の項目で構成されています。

項目	説明
事業名	事業の名称
事業概要	事業の概要
施策分野	12の施策分野のうち、該当する分野を記載 (複数の分野にまたがる場合あり)
推進方針	各施策分野における強靱化の取組の推進方針 (複数の推進方針にまたがる場合あり)
事業期間	事業全体の期間 (特定の期間が定まっていない場合は空欄)
総事業費	全体の事業費 (総事業費が明確なもののみ記載)
現況	令和2年度末時点の事業の進捗状況
今後の計画	令和3～7年度の予算額、決算額、取組や目標値

## 第2章 川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	1	担当部局	消防局	担当課	消防総務課
事業名	仮称東消防署建設事業				
事業概要	大規模災害時において、災害応急対策の拠点として、十分な耐震性を有した庁舎を新たに整備するもの				
施策分野①	(1)行政機能／消防	推進方針①	消防力等の発揮による被害の発生抑制・軽減		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和元年度	～	令和6年度	総事業費	2,083,118

現況 (令和3年度末時点)	大規模災害時において、持続可能な庁舎を新たに整備するため、建築設計を委託していた業者から、成果物を受領したところである。				
------------------	--	--	--	--	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	689,316	1,097,213	174,991	121,598	-
決算額	229,303	-	-	-	-
取組・目標値	仮称東消防署庁舎棟新設工事の推進	仮称東消防署庁舎棟新設工事の完了	既存庁舎解体及び車庫棟建設工事の完了	東消防署建設に係る工事の完了	
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	2	担当部局	消防局	担当課	消防総務課
事業名	消防庁舎等改修事業				
事業概要	消防庁舎及びその付帯設備は、老朽化による大規模な改修時期を迎えていることから、消防活動の拠点となる消防庁舎の機能を適正に確保し、施設の長寿命化を図るもの				
施策分野①	(1)行政機能／消防	推進方針①	消防力等の発揮による被害の発生抑制・軽減		
施策分野②	(12)老朽化対策	推進方針②	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	～			総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	大規模災害時における地域の消防防災活動拠点として、維持・向上を図るため、消防局庁舎エレベーター改修工事・横曽根分署非常用発電機改修工事・消防局庁舎外壁補修工事(東面)及び空調設備改修工事を改修したもの。				
------------------	---	--	--	--	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	231,319	109,389	227,963	161,391	51,400
決算額	229,170	-	-	-	-
取組・目標値	<ul style="list-style-type: none"> <li>消防局庁舎女性仮居室及び空調設備等改修工事</li> <li>横曽根分署非常用発電機改修工事</li> <li>戸塚・安行分署シャッター改修工事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>消防局庁舎電話交換設備及び外壁補修工事(北面)</li> <li>芝園分署空調設備及び屋上防水工事</li> <li>安行分署シャッター及び女性仮居室改修工事</li> <li>アスベスト含有分析調査委託</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>消防局庁舎外壁工事(南面)及び給水給湯縦管改修工事</li> <li>神根消防待機宿舎解体工事</li> <li>アスベスト含有分析調査委託</li> <li>安行分署女性トイレ改修工事及び空調改修工事</li> <li>青木分署シャッター改修工事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>安行分署外壁補修工事及び3階男性トイレ等改修工事</li> <li>横曽根分署シャッター改修工事</li> <li>消防局庁舎非常用発電機改修工事</li> <li>神根消防待機宿舎解体に伴う測量業務委託</li> <li>アスベスト含有分析調査委託</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>南平分署電話交換設備改修</li> <li>安行分署非常用発電機改修1</li> <li>青木分署外壁補修工事</li> <li>横曽根分署屋上防水工事</li> <li>アスベスト含有分析調査委託</li> </ul>
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	3	担当部局	消防局	担当課	警防課
事業名	消防水利整備事業				
事業概要	大規模災害時において、震災時には消火栓が使用不可能になることが予測され、「同時多発火災」又は「大規模市街地火災」への対応に国が定めている「消防水利の基準」に基づき、消火栓以外の消防水利として耐震性貯水槽を設置するもの。				
施策分野①	(1)行政機能／消防	推進方針①	消防力等の発揮による被害の発生抑制・軽減		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	昭和57年度	～	総事業費	-	

現況 (令和3年度末時点)	市内232町会・自治会を対象とし、耐震性貯水槽未設置町会・自治会に対し40㎡型又は60㎡型の耐震性貯水槽を年度毎に設置しているもの。 令和3年度末時点で設置対象町会・自治会は146町会であり、141町会が設置済み。				
------------------	--	--	--	--	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	69,501	86,042	65,011	32,506	32,506
決算額	68,057	-	-	-	-
取組・目標値	朝日東第2公園、前川第2公園、芝東第8公園に60㎡の耐震性貯水槽を各1基設置	市内の公園に60㎡の耐震性貯水槽を3基設置	市内の公園に60㎡の耐震性貯水槽を2基設置	市内の公園に60㎡の耐震性貯水槽を1基設置	市内の公園に60㎡の耐震性貯水槽を1基設置
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	4	担当部局	消防局	担当課	警防課
事業名	消防自動車購入事業				
事業概要	あらゆる災害(火災・震災・水災等)の対応に万全を期するため、消防自動車等買替基準に基づき、経過年数が超えた消防用車両等を買替えし、消防力の充実強化を図るもの。				
施策分野①	(1)行政機能／消防	推進方針①	消防力等の発揮による被害の発生抑制・軽減		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	～	総事業費	-		

現況 (令和3年度末時点)	消防局の保有する消防自動車等(リース車を除く)は83台。消防自動車等買替基準に基づく更新計画により、該当する車両を購入している。				
------------------	--	--	--	--	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	453,498	238,551	346,711	225,423	351,143
決算額	449,427	-	-	-	-
取組・目標値	<ul style="list-style-type: none"> <li>水槽付消防ポンプ自動車(Ⅰ-B型)南署消防課配置(買替)</li> <li>水槽付消防ポンプ自動車(Ⅰ-A型)安行分署配置(買替)</li> <li>消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型)横曽根分署配置(新規)</li> <li>救助工作車(Ⅲ型)南署消防課配置(買替)</li> <li>高規格救急自動車・高度救命処置用資機材(2台分)南平分署・青木分署配置(買替)</li> <li>小型動力ポンプ付積載車戸塚分署配置(買替)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型)新郷分署配置(買替)</li> <li>支援車Ⅱ型(コンテナ式多用資機材搬送車)南署消防課配置(買替)</li> <li>高規格救急自動車・高度救命処置用資機材(2台分)上青木分署・伊刈分署配置(買替)</li> <li>小型動力ポンプ付積載車青木分署配置(買替)</li> <li>支援車Ⅳ型(指揮車)東署消防課配置(新規)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型)芝園分署配置(買替)</li> <li>高規格救急自動車・高度救命処置用資機材(2台分)東署消防課・新郷分署配置(買替)</li> <li>支援車Ⅰ型 北署消防課配置(買替)</li> <li>小型動力ポンプ付積載車 南平分署配置(買替)</li> <li>指令車 消防総務課配置(買替)</li> <li>起震車 警防課配置(買替)</li> <li>資機材搬送トラック警防課配置(買替)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型)神根分署配置(買替)</li> <li>高規格救急自動車・高度救命処置用資機材(2台分)芝園分署・神根分署配置(買替)</li> <li>支援車Ⅱ型(コンテナ式多用資機材搬送車)東署消防課配置(新規)</li> <li>小型動力ポンプ付積載車東署消防課配置(買替)</li> <li>高規格救急自動車・高度救命処置用資機材(2台分)南署消防課・横曽根分署配置(買替)</li> <li>危険物ハトローカー予防課配置(買替)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>消防ポンプ自動車(CD-Ⅰ型)東署消防課配置(買替)</li> <li>はしご付消防自動車 東署消防課配置(買替)</li> <li>小型動力ポンプ付積載車芝園分署配置(買替)</li> <li>高規格救急自動車・高度救命処置用資機材(2台分)南署消防課・横曽根分署配置(買替)</li> </ul>
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	5	担当部局	消防局	担当課	警防課
事業名	消防団自動車購入事業				
事業概要	あらゆる災害(火災・震災・水災等)の対応に万全を期するため、消防自動車等買替基準に基づき、経過年数が超えた消防団車両を買替えし、消防力の充実強化を図るもの。				
施策分野①	(1)行政機能／消防	推進方針①	消防力等の発揮による被害の発生抑制・軽減		
施策分野②	(11)地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針②	自助と共助による地域単位の防災力の向上		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	～			総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	消防局の保有する消防団自動車は29台。消防自動車等買替基準に基づく更新計画により、該当する車両を購入している。
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	-	69,746	74,679	74,679	74,679
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値		・消防団ポンプ自動車(CD-I型)2台 第1支団第2分団・第2支団第1分団配置(買替) ・消防団ポンプ自動車(小型動力ポンプ付積載車) 第10支団第3分団配置(買替)	1.消防団ポンプ自動車(CD-I型)3台 第3支団第3分団・第7支団第1分団・第8支団第2分団配置(買替)	1.消防団ポンプ自動車(CD-I型)3台 第3支団第2分団・第7支団第3分団・第9支団第2分団配置(買替)	1.消防団ポンプ自動車(CD-I型)2台 第4支団第1分団・第4支団第3分団配置(買替) 2.消防団ポンプ自動車(小型動力ポンプ付積載車) 第5支団第2分団配置(買替)
達成/未達成	-				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	6	担当部局	消防局	担当課	指令課
事業名	高機能消防指令センター総合整備事業				
事業概要	119番通報の受信から消防隊等の出場、現場活動隊との情報連携等を行うシステムの整備を行うもの				
施策分野①	(1)行政機能／消防	推進方針①	消防力等の発揮による被害の発生抑制・軽減		
施策分野②	(1)行政機能／消防	推進方針②	防災活動拠点等の強化		
施策分野③	(1)行政機能／消防	推進方針③	行政機関の業務継続の確保		
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和2年度	～	令和6年度	総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	高機能消防指令システム等更新に向け、各種システム及び附帯設備等の調査、設計を行い設計書を作成。
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	17,072	34,224	1,902,514	52,910	-
決算額	15,400	-	-	-	-
取組・目標値	高機能消防指令システム等更新に伴う実施設計委託	高機能消防指令システム等更新に伴う附帯設備工事	高機能消防指令システム等構築	高機能消防指令システム等更新に伴う附帯設備工事	
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	7	担当部局	危機管理部	担当課	危機管理課
事業名	防災施設整備事業				
事業概要	災害時における行政間の情報収集・伝達や市民への正確な情報提供を行うとともに、災害時の防災設備の拡充を推進するため、情報通信手段の多ルート化等による災害に強い情報通信網の整備、及び指定避難所となる小中学校等を対象に防災井戸の設置等をするもの。				
施策分野①	(1)行政機能／消防	推進方針①	災害情報の共有と市民への適切な提供		
施策分野②	(1)行政機能／消防	推進方針②	防災活動拠点等の強化		
施策分野③	(4)情報通信	推進方針③	情報通信体制の強化		
施策分野④	(11)地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針④	避難所の公衆衛生と生活の質の確保		
事業(計画)期間	～			総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	固定系防災行政無線について、令和3年度末時点で225基の子局を設置。令和3年度以降、従来と比較して高規格なスピーカー及びバッテリーを搭載した設備を設置している。また、移動系防災行政無線を令和2年度にデジタル化。防災井戸について、令和3年度末時点で5基を設置。一とき避難広場や指定緊急避難場所等の避難誘導看板を整備。				
------------------	---	--	--	--	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	121,861	359,274	371,185	356,273	356,273
決算額	113,976	-	-	-	-
取組・目標値	固定系防災行政無線屋外子局について、安行出羽公園及び赤井公園に1基ずつ、計2基を新規設置。防災井戸について、安行東中学校に設置。	固定系防災行政無線屋外子局について、市内に計3基を新規設置。設置年度の古い20基の更新。災害対策本部の通信ネットワーク強化のため、帯域保証型のインターネット回線の整備。	固定系防災行政無線屋外子局について、市内に計3基を新規設置。設置年度の古い20基の更新。防災井戸について、指定避難所に1基設置。	固定系防災行政無線屋外子局について、市内に計3基を新規設置。設置年度の古い20基の更新。防災井戸について、指定避難所に2基設置。	固定系防災行政無線屋外子局について、市内に計3基を新規設置。設置年度の古い20基の更新。防災井戸について、指定避難所に2基設置。
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	8	担当部局	危機管理部	担当課	危機管理課
事業名	災害用保存食及び資機材の備蓄(感染症対策を含む)				
事業概要	市内の各防災倉庫及び避難所に、非常用食料や資機材等を備蓄するもの。				
施策分野①	(1)行政機能／消防	推進方針①	防災活動拠点等の強化		
施策分野②	(3)保健医療・福祉	推進方針②	感染症対策の強化と迅速な初動体制の確保		
施策分野③	(11)地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針③	避難所の公衆衛生と生活の質の確保		
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	～			総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・非常用食料(アルファ米・ビスケット等)の備蓄(備蓄量380,340食)</li> <li>・生活必需品の備蓄</li> <li>・災害用集合トイレやマンホールトイレの備蓄</li> <li>・防災資機材の整備</li> <li>・感染症対策物品の備蓄(マスク、アルコール、体温計、フェイスシールド、手袋、パーテーション)</li> </ul>				
------------------	---	--	--	--	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	63,875	58,543	58,543	58,543	58,543
決算額	63,302	-	-	-	-
取組・目標値	・災害用保存食備蓄量380,340食 ・ウェットティッシュ及びアルミシートを89か所の避難所に備蓄	・災害用保存食備蓄量378,560食 ・アルミシートを89か所の避難所に備蓄	災害用保存食備蓄量354,560食	災害用保存食備蓄量353,500食	災害用保存食備蓄量379,860食
達成/未達成	未達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	9	担当部局	理財部	担当課	新庁舎建設課
事業名	新庁舎建設事業				
事業概要	「新庁舎建設基本計画」に基づき、土地の合理的利用等に配慮し庁舎の建設を行う。				
施策分野①	(1)行政機能／消防	推進方針①	防災活動拠点等の強化		
施策分野②	(1)行政機能／消防	推進方針②	応急対応に必要な非常用電源等の確保		
施策分野③	(12)老朽化対策	推進方針③	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成27年度	～	令和6年度	総事業費	21,700,000

現況 (令和3年度末時点)	駐車場棟解体工事が完了し、立体駐車場建設工事に着手した。
------------------	------------------------------

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	1,562,279	2,229,324	1,877,864	9,637,301	-
決算額	888,887	-	-	-	-
取組・目標値	本庁舎解体 立体駐車場工事開始	立体駐車場 竣工予定 新庁舎2期棟建設工事 開始	新庁舎2期棟建設工事 2か年目	新庁舎2期棟竣工予定	
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	10	担当部局	経済部	担当課	グリーンセンター
事業名	グリーンセンター再整備事業				
事業概要	広域避難場所および広域防災拠点としての機能強化を図るため、オープンスペースの拡充などや防災用トイレ、ソーラー照明灯など、防災関連施設の導入を図るもの。				
施策分野①	(1)行政機能／消防	推進方針①	防災活動拠点等の強化		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和元年度	～	令和10年度	総事業費	16,995,822

現況 (令和3年度末時点)	令和元年度から令和3年度に実施された第1期工事として、芝生広場の拡充(約5,000㎡)や、有事の際は救護所等に活用可能なパーゴラ(1基)や、防災ベンチ(6基)、ソーラー照明灯(4基)などを設置した防災エリアを整備したものの。
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	482,208	221,331	253,000	97,000	156,000
決算額	482,208	-	-	-	-
取組・目標値	防災ベンチ(6基)や ソーラー照明灯(4基) などを設置した防災エ リアを整備したものの。	流水プール場の解体 撤去及び広域防災拠 点となる第4駐車場整 備に係る実施設計(約 6,600㎡)	広域防災拠点となる第 3駐車場整備に係る実 施設計及び第4駐車場 の整備工事(約6,600 ㎡)	広域防災拠点となる第 3駐車場改修工事(約 7,400㎡)	広域防災拠点となる第 2駐車場整備に係る実 施設計及び第3駐車場 の改修工事(約7,400 ㎡)
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	11	担当部局	経済部	担当課	公営競技事務所
事業名	5号館スタンド解体事業				
事業概要	災害時に避難場所となるオートレース場内の5号館スタンドに関して、耐震強度が不足しており、避難時の安全が確保できないことから、解体し防音壁等を設置するもの				
施策分野①	(1)行政機能／消防	推進方針①	防災活動拠点等の強化		
施策分野②	(12)老朽化対策	推進方針②	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和4年度	～	令和7年度	総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	耐震強度不足により安全対策を実施
------------------	------------------

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	-	124,084	763,732	763,732	763,452
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値		<ul style="list-style-type: none"> <li>・5号館スタンド解体工事</li> <li>・観覧施設建設工事</li> <li>・防音壁設置工事(第一工区)</li> <li>・照明灯設置工事</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・5号館スタンド解体工事</li> <li>・観覧施設建設工事</li> <li>・防音壁設置工事(第二工区)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・5号館スタンド解体工事</li> <li>・観覧施設建設工事</li> <li>・防音壁設置工事(第三工区)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・5号館スタンド解体工事</li> <li>・観覧施設建設工事</li> <li>・防音壁設置工事(第四工区)</li> </ul>
達成/未達成	-				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	12	担当部局	建設部	担当課	公園課
事業名	沼田公園整備事業				
事業概要	市中央に位置し緊急輸送道路に接道している沼田公園を拠点防災倉庫を有する防災公園として整備するもの				
施策分野①	(1)行政機能／消防	推進方針①	防災活動拠点等の強化		
施策分野②	(1)行政機能／消防	推進方針②	応急対応に必要な非常用電源等の確保		
施策分野③	(2)住宅・都市	推進方針③	災害に強いまちづくり		
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和3年度	～	令和4年度	総事業費	566,497

現況 (令和3年度末時点)	旧鳩ヶ谷市では、沼田公園は平成21年度まで市民プールを擁する公園として利用されていた。令和2年度にプール施設の解体を行い、令和3年度から2カ年で隣接する第二沼田公園と一体化した防災公園の整備を行う予定。
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	66,000	520,000	-	-	-
決算額	46,497	-	-	-	-
取組・目標値	敷地造成一式	防災公園の完成			
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	13	担当部局	消防局	担当課	消防総務課
事業名	消防団車庫改築事業				
事業概要	防災活動の拠点となる老朽化した消防団車庫の改築				
施策分野①	(1)行政機能／消防	推進方針①	防災活動拠点等の強化		
施策分野②	(11)地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針②	自助と共助による地域単位の防災力の向上		
施策分野③	(12)老朽化対策	推進方針③	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	～			総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	令和5年度に1棟改築しその後4棟を実施する予定
------------------	-------------------------

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	1,324	8,437	-	-	-
決算額	1,019	-	-	-	-
取組・目標値	災害時の防災拠点である消防団車庫の充実強化を図る 消防団車庫2施設の asbestos調査を実施	災害時の防災拠点である消防団車庫の充実強化を図る 消防団車庫2施設の asbestos調査を実施 消防団車庫1施設の実設計及び測量調査の実施			
達成/未達成	-				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	14	担当部局	危機管理部	担当課	危機管理課
事業名	業務継続体制の確保				
事業概要	災害等により、人、物、情報等の利用できる資源に制約がある状況を想定し、優先的に実施すべき業務の特定や業務の執行体制等をあらかじめ定めた「川口市業務継続計画(BCP)」について、過去の災害や新型コロナウイルス感染症等の新興感染症といった経験を踏まえ、計画の実効性を確認し、必要な見直しを継続的に行うもの。				
施策分野①	(1)行政機能／消防	推進方針①	応急対応に必要な非常用電源等の確保		
施策分野②	(1)行政機能／消防	推進方針②	行政機関の業務継続の確保		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	～			総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	平成24年度に策定後、一部修正を繰り返しながら、平成30年度に大幅な修正を行った。
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	-	-	-	-	-
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	川口市業務継続計画(BCP)の継続的な見直しを適宜実施	固定系防災行政無線屋外子局について、市内に計3基を新規設置。設置年度の古い20基の更新。 災害対策本部の通信ネットワーク強化のため、帯域保証型のインターネット回線の整備。	川口市業務継続計画(BCP)の継続的な見直しを適宜実施	川口市業務継続計画(BCP)の継続的な見直しを適宜実施	川口市業務継続計画(BCP)の継続的な見直しを適宜実施
達成/未達成	-				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	15	担当部局	都市計画部	担当課	住宅政策課
事業名	市営住宅防災対策におけるエレベーターの耐震化				
事業概要	市営住宅居住者への安全確保や建築物の被害の軽減を図るため、公営住宅等ストック総合改善事業を推進する。				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	住宅・建築物の耐震化等の促進		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和4年度	～	令和7年度	総事業費	42,609

現況 (令和3年度末時点)	市営住宅に設置しているエレベーター31基のうち21基は改修済
------------------	--------------------------------

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	-	24,943	10,890	3,388	3,388
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値		エレベーター4基改修予定	エレベーター2基改修予定	エレベーター2基改修予定	エレベーター2基改修予定
達成/未達成	-				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	16	担当部局	都市計画部	担当課	建築安全課
事業名	既存ブロック塀等安全対策補助事業				
事業概要	通学途中の児童生徒を倒壊するおそれのある既存ブロック塀から守るため、通学路に面する既存ブロック塀等の所有者等に既存ブロック塀等の撤去及び軽量フェンス等の設置にかかる費用の一部を補助し、安全対策を推進するもの。				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	住宅・建築物の耐震化等の促進		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成30年度	～		総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	実績は、平成30年度に9件、令和元年度に21件、令和2年度に19件、令和3年度に10件で計59件である。
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	7,000	6,000	6,000	6,000	6,000
決算額	1,693	-	-	-	-
取組・目標値	125千円×24件=3,000千円・・・住宅(長さ5mの撤去及び設置) 250千円×8件=2,000千円・・・住宅(長さ10mの撤去及び設置) 500千円×4件=2,000千円・・・共同住宅等(長さ30m以上の撤去及び設置、万年塀2件)	125千円×24件=3,000千円・・・住宅(長さ5mの撤去及び設置) 250千円×8件=2,000千円・・・住宅(長さ10mの撤去及び設置) 500千円×2件=1,000千円・・・共同住宅等(長さ30m以上の撤去及び設置)	125千円×24件=3,000千円・・・住宅(長さ5mの撤去及び設置) 250千円×8件=2,000千円・・・住宅(長さ10mの撤去及び設置) 500千円×2件=1,000千円・・・共同住宅等(長さ30m以上の撤去及び設置)	125千円×24件=3,000千円・・・住宅(長さ5mの撤去及び設置) 250千円×8件=2,000千円・・・住宅(長さ10mの撤去及び設置) 500千円×2件=1,000千円・・・共同住宅等(長さ30m以上の撤去及び設置)	125千円×24件=3,000千円・・・住宅(長さ5mの撤去及び設置) 250千円×8件=2,000千円・・・住宅(長さ10mの撤去及び設置) 500千円×2件=1,000千円・・・共同住宅等(長さ30m以上の撤去及び設置)
達成/未達成	未達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	17	担当部局	都市計画部	担当課	建築安全課
事業名	既存建築物耐震改修促進補助事業				
事業概要	昭和56年5月31日以前に建築された建築物の耐震改修等を促進することを目的とし、耐震診断及び耐震改修の補助を行うもの。				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	住宅・建築物の耐震化等の促進		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成12年度	～	総事業費	-	

現況 (令和3年度末時点)	令和3年度の補助実績 耐震診断(戸建ての住宅:6.5万円×5件、共同住宅:150万円×1件、多数の者が利用する建築物:150万円×3件) 耐震改修(戸建ての住宅:40万円×1件)				
------------------	---	--	--	--	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	8,650	5,650	7,150	5,650	5,650
決算額	6,725	-	-	-	-
取組・目標値	耐震診断(戸建ての住宅:6.5万円×10件、共同住宅:150万円×1件、多数の者が利用する建築物:150万円×3件) 耐震改修(戸建ての住宅:40万円×5件)	耐震診断(戸建ての住宅:6.5万円×10件、共同住宅:150万円×1件、多数の者が利用する建築物:150万円×1件) 耐震改修(戸建ての住宅:40万円×5件)	耐震診断(戸建ての住宅:6.5万円×10件、共同住宅:150万円×1件、多数の者が利用する建築物:150万円×2件) 耐震改修(戸建ての住宅:40万円×5件)	耐震診断(戸建ての住宅:6.5万円×10件、共同住宅:150万円×1件、多数の者が利用する建築物:150万円×1件) 耐震改修(戸建ての住宅:40万円×5件)	耐震診断(戸建ての住宅:6.5万円×10件、共同住宅:150万円×1件、多数の者が利用する建築物:150万円×1件) 耐震改修(戸建ての住宅:40万円×5件)
達成/未達成	未達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	18	担当部局	都市計画部	担当課	建築安全課
事業名	既存建築物耐震化推進事業				
事業概要	既存建築物の耐震改修等を積極的に推進することを目的とし、緊急輸送道路閉塞建築物等の所有者に対し耐震化意向調査及び意思決定支援を行うもの。 また、さらなる耐震化促進に向けての基礎調査として、地域防災計画における市指定道路沿道の道路閉塞建築物状況調査を行うもの。				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	住宅・建築物の耐震化等の促進		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和3年度	～	令和7年度	総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	【耐震化対象建築物カルテ作成】 緊急輸送道路閉塞建築物:71件、多数の者が利用する建築物:132件 【耐震化計画の作成支援】 対象建築物:1件				
------------------	--	--	--	--	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	19,428	8,151	7,986	7,975	2,090
決算額	19,426	-	-	-	-
取組・目標値	【耐震化対象建築物カルテ作成】 対象建築物 203件 ・所有者意向調査 ・現場調査 ・カルテ作成 【耐震化計画の作成支援】 対象建築物 1件 ・個別建築物に対する最適な手段の提案 ・合意形成支援	【耐震化計画の作成支援】 対象建築物 1件 ・個別建築物に対する最適な手段の提案 ・合意形成支援 【市指定道路等閉塞建築物調査】 対象路線:5路線 ・現場調査 ・台帳作成	【耐震化計画の作成支援】 対象建築物 1件 ・個別建築物に対する最適な手段の提案 ・合意形成支援 【市指定道路等閉塞建築物調査】 対象路線:4路線 ・現場調査 ・台帳作成	【耐震化計画の作成支援】 対象建築物 1件 ・個別建築物に対する最適な手段の提案 ・合意形成支援 【市指定道路等閉塞建築物調査】 対象路線:6路線 ・現場調査 ・台帳作成	【耐震化計画の作成支援】 対象建築物 1件 ・個別建築物に対する最適な手段の提案 ・合意形成支援
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	19	担当部局	都市計画部	担当課	住宅政策課
事業名	空家除却補助事業				
事業概要	未接道であることから建替えられずに放置されている老朽家屋に対して、除却を促すために解体費用の補助を行うもの。				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	空き家対策の促進		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成30年度	～	総事業費	-	

現況 (令和3年度末時点)	これまでの補助実績 平成30年度1件、令和元年度4件、令和2年度3件、令和3年度1件
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	5,000	4,000	5,000	5,000	5,000
決算額	495	-	-	-	-
取組・目標値	解体補助 5件	空家解体補助 上限を100万円として 解体費用の4/5又は2 万円/m <sup>2</sup> のいずれか低 い方の額を補助する。 目標件数 4件	空家解体補助 ①上限を100万円とし て 解体費用の4/5又は2 万円/m <sup>2</sup> のいずれか低 い方の額を補助する。 目標件数 4件 ②上限を83万8千円と し 解体費用の23%を補 助する。 目標件数 2件	空家解体補助 ①上限を100万円とし て 解体費用の4/5又は2 万円/m <sup>2</sup> のいずれか低 い方の額を補助する。 目標件数 4件 ②上限を83万8千円と し 解体費用の23%を補 助する。 目標件数 2件	空家解体補助 ①上限を100万円とし て 解体費用の4/5又は2 万円/m <sup>2</sup> のいずれか低 い方の額を補助する。 目標件数 4件 ②上限を83万8千円と し 解体費用の23%を補 助する。 目標件数 2件
達成/未達成	未達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	20	担当部局	建設部	担当課	公園課
事業名	都市公園安全・安心対策事業				
事業概要	都市公園の適正な管理による安全・安心の確保のため、公園施設の老朽化対策として、長寿命化計画の策定を行い、施設の更新を計画的に行う。				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②	(12)老朽化対策	推進方針②	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和4年度	～	令和8年度	総事業費	206,000

現況 (令和3年度末時点)	公園施設長寿命化計画に基づき、更新が必要な公園施設総数109のうち43施設更新済。
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	30,000	30,000	56,000	40,000	40,000
決算額	30,000	-	-	-	-
取組・目標値	2公園遊具改修	2公園遊具改修	電気設備・噴水改修	新郷東部公園ゴムチップ舗装改修	遊具改修
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	21	担当部局	都市計画部	担当課	建築安全課
事業名	狭あい道路拡幅整備事業				
事業概要	市内にある幅員4m未満の狭あい道路を拡幅整備し、交通の安全性・利便性の向上及び災害に強いまちづくりを行うもの。				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②	(6)交通	推進方針②	道路ネットワークの整備・通行の確保		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和2年度	～	総事業費	-	

現況 (令和3年度末時点)	狭あい道路整備等促進事業の基礎事業として狭あい道路の道路調査作成、指定道路地図システム作成
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	34,100	5,960	19,000	19,000	19,000
決算額	33,660	-	-	-	-
取組・目標値	道路調査書の作成 指定道路地図システムの作製	狭あい道路拡幅整備 計画策定	【狭あい道路の拡幅整備】 角地:15件	【狭あい道路の拡幅整備】 角地:15件	【狭あい道路の拡幅整備】 角地:15件
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	22	担当部局	都市計画部	担当課	赤山歴史自然公園整備室
事業名	赤山歴史自然公園整備事業				
事業概要	災害時に一次避難場所となる都市公園を整備することで、避難スペースを拡充し避難可能となる人数の増加を図るもの。				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成24年度	～	令和6年度	総事業費	13,333,382

現況 (令和3年度末時点)	平成30年度に一部供用を開始したことにより災害時の収容可能人数は286,155人である。 また、令和3年6月に公園北側が開園したことに伴い、災害時の収容可能人数が13,750人増加し、累計299,905人となった。
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	2,854,783	408,438	246,144	281,462	-
決算額	2,760,146	-	-	-	-
取組・目標値	公園北側の開園に伴い収容可能人数が13,750人増加。 (累計299,905人)	ハイウェイオアシス及び公園西側の開園に伴い収容可能人数が21,104人増加予定。 (累計321,009人)	未買収用地の購入	用地取得による駐車場整備に伴い収容可能人数が1,625人増加予定。 (累計322,634人)	
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	23	担当部局	都市整備部	担当課	再開発課
事業名	桜町地区住宅市街地総合整備事業				
事業概要	事業地区内は、木造の老朽住宅が密集しており、地震や大規模火災が発生した際の延焼の危険や避難通路の確保が困難であるため、道路等の公共施設整備を総合的に実施し、居住環境や防災性の向上を図るもの。				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和4年度	～	令和13年度	総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	平成15年度から住宅市街地総合整備事業(拠点開発型)を実施していたが、UR東鳩ヶ谷団地の建替えや同団地周辺の外周道路の整備等、一定の成果はあるものの、老朽木造住宅の建替えが進まず、防災面において早急な改善が求められていた。 令和4年度より、住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)を開始するにあたり、住環境及び防災性の向上を図るため、地区の住民と協働で整備計画を策定した。
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	16,074	25,299	74,025	20,866	20,866
決算額	14,932	-	-	-	-
取組・目標値	まちづくり協議会開催(5回) まちづくりニュース発行(5回) 沿道ヒアリング調査 整備計画(案)説明会 路線測量	まちづくり協議会開催(3回) まちづくりニュース発行(3回) 沿道ヒアリング調査 まちづくりルール(案)報告会 路線測量	まちづくり協議会開催(3回) まちづくりニュース発行(3回) 沿道ヒアリング調査 路線測量 用地測量	まちづくり協議会開催(3回) まちづくりニュース発行(3回) 沿道ヒアリング調査 用地取得 建物補償	まちづくり協議会開催(3回) まちづくりニュース発行(3回) 沿道ヒアリング調査 用地取得 建物補償
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	24	担当部局	都市整備部	担当課	市街地整備室
事業名	芝地区住宅市街地総合整備事業				
事業概要	芝地区における危険密集市街地の解消に向け、道路、公園の整備等				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成23年度	～	令和8年度	総事業費	13,010,231

現況 (令和3年度末時点)	道路用地取得面積4883.1㎡ 公園用地取得面積1553.78㎡
------------------	----------------------------------

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	320,804	324,617	1,154,039	1,810,501	1,824,321
決算額	225,523	-	-	-	-
取組・目標値	避難困難性の改善 芝樋ノ爪地区96.3% 芝富士地区95.83%	避難困難性の改善 芝樋ノ爪地区96.4% 芝富士地区96.15%	避難困難性の改善 芝樋ノ爪地区96.5% 芝富士地区96.48%	避難困難性の改善 芝樋ノ爪地区96.6% 芝富士地区96.8%	避難困難性の改善 芝樋ノ爪地区96.7% 芝富士地区97.13%
達成/未達成	未達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	25	担当部局	都市整備部	担当課	市街地整備室
事業名	芝中央沿道第1土地区画整理事業				
事業概要	地区内の都市計画道路(蕨芝線、芝神根線)とその沿道の市街地整備について、沿道型の土地区画整理事業を実施し、密集市街地の解消と不燃化を促進し、防災性の向上及び住環境の改善を図る。				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成29年度	~	令和5年度(延伸予定)	総事業費	2,296,700

現況 (令和3年度末時点)	減価補償分の要買収面積4,133.56㎡のうち3,105.32㎡取得済み(75.1%)
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	221,504	73,612	203,446	103,154	217,274
決算額	202,550	-	-	-	-
取組・目標値	用地取得7件	用地取得1件	用地取得3件	移転補償4棟	移転補償6棟
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	26	担当部局	都市整備部	担当課	市街地整備室
事業名	芝中央地区住宅市街地総合整備事業				
事業概要	地区内における防災性・安全性の向上及び住環境の改善を図るため、道路や公園等の公共施設整備等を総合的に行う。				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成29年度	~	令和8年度	総事業費	8,850,484

現況 (令和3年度末時点)	地区内老朽建築物総棟数1,269棟のうち、176棟除却済み(13.9%)
------------------	--------------------------------------

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	30,291	33,848	73,088	92,188	92,188
決算額	29,585	-	-	-	-
取組・目標値	老朽建物除却28棟	老朽建物除却27棟	老朽建物除却29棟	老朽建物除却41棟	老朽建物除却41棟
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	27	担当部局	都市整備部	担当課	西部土地区画整理事務所
事業名	芝東第3地区住宅市街地総合整備事業				
事業概要	芝東第3土地区画整理事業地区内において、移転が遅れている老朽住宅密集地の権利者の早期の生活再建と防災性の向上、住環境の改善を図るため、住宅市街地総合整備事業の合併施行により、土地区画整理事業の進捗を図る。				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成30年度	～	令和26年度	総事業費	1,393,000

現況 (令和3年度末時点)	整備区域面積: 63.2ha 建物調査委託や権利者の従前建物(老朽建築物)の除却を行った。
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	28,160	33,000	33,000	33,000	38,000
決算額	26,363	-	-	-	-
取組・目標値	老朽建築物除却棟数: 1棟	老朽建築物除却棟数: 1棟	老朽建築物除却棟数: 1棟	老朽建築物除却棟数: 1棟	老朽建築物除却棟数: 1棟
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	28	担当部局	都市整備部	担当課	西部土地区画整理事務所
事業名	芝東第4地区住宅市街地総合整備事業				
事業概要	芝東第4土地区画整理事業地区内において、移転が遅れている老朽住宅密集地の権利者の早期の生活再建と防災性の向上、住環境の改善を図るため、住宅市街地総合整備事業の合併施行により、土地区画整理事業の進捗を図る。				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成30年度	～	令和5年度(延伸予定)	総事業費	1,555,000

現況 (令和3年度末時点)	整備区域面積: 78.4ha 建物調査委託や権利者の従前建物(老朽建築物)の除却を行った。
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	60,310	65,920	58,971	58,971	58,971
決算額	53,681	-	-	-	-
取組・目標値	老朽建築物除却棟数: 3棟	老朽建築物除却棟数: 3棟	老朽建築物除却棟数: 3棟	老朽建築物除却棟数: 3棟	老朽建築物除却棟数: 3棟
達成/未達成	未達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	29	担当部局	都市整備部	担当課	里土地区画整理事務所
事業名	里地区住宅市街地総合整備事業				
事業概要	住宅密集地の早期の権利者の生活再建と防災性の向上、住環境の改善を図るため、土地区画整理事業との合併施行により、建物移転及び基盤整備を進める。				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成24年度	～	令和13年度	総事業費	5,207,000

現況 (令和3年度末時点)	整備区域面積: 26.3ha これまで、建物調査委託や権利者の従前建物(老朽建築物)の除却、事業計画書の変更を行った。
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	325,476	179,060	72,206	72,206	72,206
決算額	278,827	-	-	-	-
取組・目標値	老朽建築物除却棟数: 12棟	老朽建築物除却棟数: 7棟	老朽建築物除却棟数: 3棟	老朽建築物除却棟数: 3棟	老朽建築物除却棟数: 3棟
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	30	担当部局	都市整備部	担当課	区画整理組合推進室
事業名	川口市都市計画事業戸塚南部特定土地区画整理事業				
事業概要	大宮台地に位置し、高低差のある複雑な地形を形成しており、各所で宅地開発が行われている。よって、公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図り、健全な居住環境の形成を推進していく。				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	昭和62年度	～	令和9年度	総事業費	17,361,074

現況 (令和3年度末時点)	施行面積: 52.7ha 擁壁築造工事、仮換地造成工事などを実施するために、川口市戸塚南部特定土地区画整理組合に対し、補助金を交付した。 令和3年度末進捗率: 95.0%
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	92,000	78,390	67,265	67,230	52,830
決算額	92,000	-	-	-	-
取組・目標値	令和3年度末見込み進捗率95%	令和4年度末見込み進捗率97.5%	令和5年度末見込み進捗率100%	令和6年度末見込み進捗率100% 清算金徴収・交付業務	令和7年度末見込み進捗率100% 清算金徴収・交付業務
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	31	担当部局	都市整備部	担当課	区画整理組合推進室
事業名	川口市都市計画事業戸塚東部特定土地区画整理事業				
事業概要	広域幹線道路の整備等に伴って、急速に都市化が進み、スプロール化が進行しつつある地域である。よって、公共施設の整備改善と宅地の利用増進を図り、健全な居住環境の形成を推進していく。				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成5年度	～	令和13年度	総事業費	16,378,000

現況 (令和3年度末時点)	施行面積:33.7ha 街路築造、物件補償などを実施するために、川口市戸塚東部特定土地区画整理組合に対し、補助金を交付した。 令和3年度末進捗率:84.3%
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	231,140	319,140	350,025	334,500	1,050,890
決算額	231,140	-	-	-	-
取組・目標値	令和3年度末見込み進捗率84.3%	令和4年度末見込み進捗率85.1%	令和5年度末見込み進捗率86.8%	令和6年度末見込み進捗率88.5%	令和7年度末見込み進捗率90.4%
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	32	担当部局	都市整備部	担当課	西部土地区画整理事務所
事業名	芝東第3土地区画整理事業				
事業概要	芝東第3土地区画整理事業地内の道路、公園等の都市基盤の整備により、良好な住環境を有する市街地の形成と共に、良好な住宅、宅地の供給を図る。				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成7年度	～	令和26年度	総事業費	23,700,000

現況 (令和3年度末時点)	施行面積:63.2ha 道路実施設計委託、移転物件調査委託、街路築造工事、造成工事、物件補償等を行った。 令和3年度末進捗率 45.9%
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	468,473	424,622	420,122	420,122	420,122
決算額	293,453	-	-	-	-
取組・目標値	令和3年度末見込み進捗率:46.8%	令和4年度末見込み進捗率:47.2%	令和5年度末見込み進捗率:48.3%	令和6年度末見込み進捗率:49.4%	令和7年度末見込み進捗率:50.5%
達成/未達成	未達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	33	担当部局	都市整備部	担当課	西部土地区画整理事務所
事業名	芝東第4土地区画整理事業				
事業概要	芝東第4土地区画整理事業地内の公共施設の整備を行い、合理的な土地利用を図ると共に良好な住環境と景観を有する住宅地として整備を図る。				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成元年度	～	令和10年度	総事業費	27,416,000

現況 (令和3年度末時点)	施行面積:92.6ha 道路実施設計委託、移転物件調査委託、街路築造工事、造成工事、物件補償等を行った。 令和3年度末進捗率 65.4%
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	1,016,413	789,304	689,341	689,341	689,341
決算額	706,438	-	-	-	-
取組・目標値	令和3年度末見込み進捗率:66.6%	令和4年度末見込み進捗率:66.8%	令和5年度末見込み進捗率:68.0%	令和6年度末見込み進捗率:69.2%	令和7年度末見込み進捗率:70.4%
達成/未達成	未達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	34	担当部局	都市整備部	担当課	西部土地区画整理事務所
事業名	芝東第5土地区画整理事業				
事業概要	芝東第5土地区画整理事業地内の公共施設の整備を図り、健全な住環境を有する市街地の形成を図る。				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	昭和54年度	～	令和5年度(延伸予定)	総事業費	9,725,000

現況 (令和3年度末時点)	施行面積:53.8ha 出来形確認測量委託、測量(画地)委託、移転物件調査委託等を行った。 令和3年度末進捗率 99.3%
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	108,021	106,827	116,343	52,343	52,343
決算額	66,193	-	-	-	-
取組・目標値	令和3年度末見込み進捗率:99.5%	令和4年度末見込み進捗率:99.3%	令和5年度末見込み進捗率:99.3%	令和6年度末見込み進捗率:99.3%	令和7年度末見込み進捗率:99.3%
達成/未達成	未達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	35	担当部局	都市整備部	担当課	西部土地区画整理事務所
事業名	芝東第6土地区画整理事業				
事業概要	芝東第6土地区画整理事業地内の狭く屈折した道路や無秩序な市街地を、合理的な土地利用を図り、良好な住環境を有する住宅地としての整備を図る。				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	昭和60年度	～	令和6年度(延伸予定)	総事業費	14,789,747

現況 (令和3年度末時点)	施行面積: 41.9ha 地区界整備測量委託、測量(画地)委託、造成工事、物件補償等を行った。 令和3年度末進捗率 97.0%
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	61,710	57,252	59,182	59,182	59,182
決算額	21,192	-	-	-	-
取組・目標値	令和3年度末見込み進捗率: 97.7%	令和4年度末見込み進捗率: 97.0%	令和5年度末見込み進捗率: 97.0%	令和6年度末見込み進捗率: 97.0%	令和7年度末見込み進捗率: 97.0%
達成/未達成	未達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	36	担当部局	都市整備部	担当課	東部土地区画整理事務所
事業名	新郷東部第2土地区画整理事業				
事業概要	本地区は、東京都心部に比較的近いことから、近年急激な宅地化が進行しているが、都市基盤整備が行われていないために、道路、公園等の不足や住宅と工場等の混在が見られ、また、元来土地が低いので降雨時の浸水被害が起こりやすい状況である。このため、本事業により住宅地内に混在する工場等の集約化を図り、道路、公園等の公共施設を整備改善すると同時に、新郷多目的遊水地事業及び辰井川改修事業を行い、安全快適な居住環境の整備を図る。				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成10年度	～	令和5年度(延伸予定)	総事業費	90,334,000

現況 (令和3年度末時点)	施行面積: 165.0ha 事業区内における仮換地指定、道路築造を含めた街路築造工事、造成工事、物件補償等を行った。 令和3年度末進捗率23.1%
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	1,048,981	1,057,903	818,970	818,970	818,970
決算額	647,646	-	-	-	-
取組・目標値	令和3年度末見込み進捗率: 23.2%	令和4年度末見込み進捗率: 24.1%	令和5年度末見込み進捗率: 25.1%	令和6年度末見込み進捗率: 26.1%	令和7年度末見込み進捗率: 27.1%
達成/未達成	未達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	37	担当部局	都市整備部	担当課	北部土地区画整理事務所
事業名	石神西立野特定土地区画整理事業				
事業概要	本地区は、高低差のある複雑な地形を形成し、近年地区内の各所に無秩序な宅地開発がみられる。将来土地利用構想に基づき、健全かつ良好な住宅地の供給を促進すべく、公共施設の整備・改善を図る。				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成6年度	～	令和10年度	総事業費	37,150,000

現況 (令和3年度末時点)	施行面積:99.1ha 事業計画の変更や事業区内における仮換地指定の交渉、道路築造を含めた街路築造工事、造成工事、物件補償等を行った。 令和3年度末進捗率:55.0%
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	828,363	793,095	736,651	736,651	736,651
決算額	728,169	-	-	-	-
取組・目標値	令和3年度末見込み進捗率:55.0%	令和4年度末見込み進捗率:56.1%	令和5年度末見込み進捗率:57.3%	令和6年度末見込み進捗率:58.5%	令和7年度末見込み進捗率:58.7%
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	38	担当部局	都市整備部	担当課	北部土地区画整理事務所
事業名	安行藤八特定土地区画整理事業				
事業概要	本地区の大部分は農地であったが、埼玉高速鉄道線の影響により首都圏のベッドタウンとして宅地化が進行中である。公共施設の整備改善により、無秩序な市街化を抑制し、生産緑地と調和のとれた健全な居住環境を有する住宅地の形成を図る。				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成9年度	～	令和6年度	総事業費	30,675,000

現況 (令和3年度末時点)	施行面積:68.1ha 事業計画の変更や事業区内における仮換地指定の交渉、道路築造を含めた街路築造工事、造成工事、物件補償等を行った。 令和3年度末進捗率:40.3%
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	750,750	774,618	725,198	725,198	725,198
決算額	625,061	-	-	-	-
取組・目標値	令和3年度末見込み進捗率:40.2%	令和4年度末見込み進捗率:41.3%	令和5年度末見込み進捗率:42.6%	令和6年度末見込み進捗率:43.9%	令和7年度末見込み進捗率:44.5%
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	39	担当部局	都市整備部	担当課	里土地区画整理事務所
事業名	里土地区画整理事業				
事業概要	本地区は市の中央部に位置し、中心市街地まで0.4kmの近距離にあり、道路・公園・排水施設等の公共施設が未整備のまま、宅地開発が行われスプロール化の傾向を示している。将来人口の増加が見込まれる当地区においては、主要幹線道路及び鉄道に対応した公共施設の整備改善、地区の再編成を行い、健全で良好な市街地の形成するため本事業を施行する。				
施策分野①	(2)住宅・都市	推進方針①	災害に強いまちづくり		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成元年度	～	令和19年度	総事業費	44,885,000

現況 (令和3年度末時点)	施行面積:80.7ha 事業計画の変更や事業区内における仮換地指定の交渉、道路築造を含めた街路築造工事、造成工事、物件補償等を行った。 令和3年度末達成率82.5%
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	962,231	907,197	688,007	688,007	688,007
決算額	813,968	-	-	-	-
取組・目標値	令和3年度末見込み進捗率82.5%	令和4年度末見込み進捗率84.0%	令和5年度末見込み進捗率85.4%	令和6年度末見込み進捗率86.8%	令和7年度末見込み進捗率88.2%
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	40	担当部局	医療センター	担当課	管理課
事業名	非常用発電機燃料タンク増設事業				
事業概要	災害拠点病院の指定要件である「通常時の6割程度の発電容量のある自家発電機等を保有し、3日分程度の備蓄燃料を確保する。」という要件を充足するために、燃料タンクを増設するもの。				
施策分野①	(3)保健医療・福祉	推進方針①	災害時医療体制の確保		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和2年度	～	令和3年度	総事業費	166,430

現況 (令和3年度末時点)	令和4年3月31日をもって事業の完了。
------------------	---------------------

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	166,430	-	-	-	-
決算額	97,879	-	-	-	-
取組・目標値	燃料タンク増設工事(事業)の完了				
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	41	担当部局	保健部	担当課	保健総務課
事業名	済生会川口看護専門学校補助事業				
事業概要	看護師不足を解消するため、これを養成している済生会川口看護専門学校へ助成する。				
施策分野①	(3)保健医療・福祉	推進方針①	看護スタッフの育成・確保		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	昭和54年度	～	総事業費	-	

現況 (令和3年度末時点)	看護師養成事業が対象となる補助金について、例年同様交付した。
------------------	--------------------------------

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270
決算額	4,270	-	-	-	-
取組・目標値	看護師不足の解消を目的とした補助事業であり、例年限度額を交付している。				
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	42	担当部局	危機管理部	担当課	危機管理課
事業名	避難行動要支援者対策				
事業概要	災害時に自力で避難が困難な避難行動要支援者を支援するため、避難行動要支援者の名簿の作成及び個別避難計画を作成する。				
施策分野①	(3)保健医療・福祉	推進方針①	要配慮者等への配慮の確保		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和元年度	～	総事業費	-	

現況 (令和3年度末時点)	令和3年度末までに30件の個別避難計画を策定。現状作成しなければならない支援者名簿登録者数のうち他機関と共有可としている人数は5,013名となっているため、早期に避難計画の作成を進めていく必要がある。
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	-	-	-	-	-
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	個別避難計画を策定している町会数を増やすとともに、町会を経由しない個別避難計画の普及も推進していく。				
達成/未達成	-				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	43	担当部局	危機管理部	担当課	危機管理課
事業名	避難確保計画作成				
事業概要	要配慮者施設における利用者の安全確保を目的とし、災害時の避難行動や連絡手段、職員の役割等、災害対応に係る計画を作成するもの。				
施策分野①	(3)保健医療・福祉	推進方針①	要配慮者等への配慮の確保		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和3年度	～	令和3年度	総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	要配慮者利用施設における避難確保計画の作成を支援するため、令和4年1月26日に講習会を開催した。
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	109	-	-	-	-
決算額	77	-	-	-	-
取組・目標値	事業所向けに計画作成に係る講習会を開催し、令和3年度内に作成率100%を目標とする				
達成/未達成	未達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	44	担当部局	福祉部	担当課	介護保険課
事業名	地域介護・福祉空間整備推進事業				
事業概要	高齢者施設等の防災・減災対策を推進する施設及び設備等の整備事業を実施するもの。				
施策分野①	(3)保健医療・福祉	推進方針①	要配慮者等への配慮の確保		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和3年度	～		総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	各補助対象設備等の設置状況について、対象事業所に調査を行った。 主な補助対象設備の自家発電設備については、補助対象40施設の内、82.5%にあたる33施設が設置済である。				
------------------	--	--	--	--	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	6,879	12,115	-	-	-
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	非常用自家発電設備を1施設に設置する	非常用自家発電設備を1施設に設置する	令和4年度に整備の働きかけ及び意向調査を行い、整備数を決定する	令和5年度に整備の働きかけ及び意向調査を行い、整備数を決定する	令和6年度に整備の働きかけ及び意向調査を行い、整備数を決定する
達成/未達成	未達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	45	担当部局	子ども部	担当課	子ども総務課
事業名	民間保育所施設整備費(改築、大規模修繕等)				
事業概要	児童福祉施設等の利用者等の安全・安心を確保するため、施設の老朽化に伴う改築、大規模修繕等について整備等に係る費用の一部を補助するもの。				
施策分野①	(3)保健医療・福祉	推進方針①	要配慮者等への配慮の確保		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成30年度	～	総事業費	-	

現況 (令和3年度末時点)	平成30年度:ブロック塀改修1施設に対して補助 令和元年度:老朽化対策(建替え)1施設、ブロック塀改修1施設に対してそれぞれ補助
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	-	-	-	-	-
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	各施設より当事業活用の相談があり次第、協議のうえ適宜実施する。	各施設より当事業活用の相談があり次第、協議のうえ適宜実施する。	各施設より当事業活用の相談があり次第、協議のうえ適宜実施する。	各施設より当事業活用の相談があり次第、協議のうえ適宜実施する。	各施設より当事業活用の相談があり次第、協議のうえ適宜実施する。
達成/未達成	-				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	46	担当部局	保健部	担当課	疾病対策課
事業名	メンタルヘルスチェックシステム事業				
事業概要	パソコンやスマートフォン等を活用したストレスチェック。チェック後には、相談先一覧が表示される。				
施策分野①	(3)保健医療・福祉	推進方針①	避難所等で必要となるこころのケア実施体制の整備		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成30年度	～	総事業費	-	

現況 (令和3年度末時点)	一般市民向けにパソコンやスマートフォンで気軽におこなえるメンタルヘルスチェックシステムを提供している。
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	264	264	264	264	264
決算額	264	-	-	-	-
取組・目標値	年間アクセス数30,000回	年間アクセス数30,000回	年間アクセス数30,000回	年間アクセス数30,000回	年間アクセス数30,000回
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	47	担当部局	経済部	担当課	産業労働政策課
事業名	企業立地推進事業				
事業概要	企業立地支援により、市内産業の空洞化防止と既存企業への波及効果並びに雇用機会の拡大を促進する。また、遊休公有地の利活用や民間団体との連携により、立地促進を促し、地域経済の活性化をはかる。				
施策分野①	(5)産業・農業	推進方針①	平常時からの産業創出		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成15年度 ~			総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	川口市内の特定地域(都市計画法に規定する準工業地域、工業地域、工業専用地域)において、新たに事業を開始する事業者並びに事業拡大のために一定規模以上の工場等の新設・増設を行う事業者に対し補助金を交付する。また、民間団体との連携により、土地を希望する事業者とのマッチングを図っている。
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	20,950	18,255	18,255	18,255	18,255
決算額	16,224	-	-	-	-
取組・目標値	固定資産税等相当額補助金及び貸工場賃借料相当額補助金における予算要求件数の80%	固定資産税等相当額補助金及び貸工場賃借料相当額補助金における予算要求件数の80%	固定資産税等相当額補助金及び貸工場賃借料相当額補助金における予算要求件数の80%	固定資産税等相当額補助金及び貸工場賃借料相当額補助金における予算要求件数の80%	固定資産税等相当額補助金及び貸工場賃借料相当額補助金における予算要求件数の80%
達成/未達成	未達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	48	担当部局	経済部	担当課	経営支援課
事業名	中小企業資金融資事業				
事業概要	金融機関に対して、利子の一定割合の補給することで、市内中小企業の資金調達を容易にするもの。また、保証機関と損失補償契約を締結し、代位弁済時に損失補償金を支出することで、市内中小企業者の信用を補完するもの。				
施策分野①	(5)産業・農業	推進方針①	金融機能・産業機能の維持		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	昭和40年度 ~			総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	市内中小企業者の、低利での事業資金調達が可能としており、経営の安定・発展に寄与し、本市産業の振興を図るものとなっている。 元年度 43件 704,850千円 2年度 1件 8,500千円 3年度 16件 263,190千円
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	44,708	50,285	-	-	-
決算額	29,603	-	-	-	-
取組・目標値	あっせん融資件数 35件	あっせん融資件数 20件			
達成/未達成	未達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	49	担当部局	経済部	担当課	経営支援課
事業名	求職支援・相談事業				
事業概要	求職者の職業意識啓発から就職に結びつくまでを総合的にサポートできるよう支援体制を整備することで、雇用の安定を図るもの。				
施策分野①	(5)産業・農業	推進方針①	産業を担う人材の育成・確保		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	～			総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	「川口若者ゆめワーク」建物借上・管理、就職支援セミナー開催(年30回)、合同企業面接会開催(年1回)
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	24,576	26,998	-	-	-
決算額	24,012	-	-	-	-
取組・目標値	就職支援セミナー開催年30回、合同企業面接会開催 年1回	就職支援セミナー開催年30回、合同企業面接会開催 年1回			
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	50	担当部局	経済部	担当課	経営支援課
事業名	雇用促進・人材育成事業				
事業概要	本市産業における若年労働者をはじめとする労働者の確保、育成、定着率の向上等、雇用等の促進を図るもの。				
施策分野①	(5)産業・農業	推進方針①	産業を担う人材の育成・確保		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	～			総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	パワーアップセミナー開催2回、労使講座開催1回、技能検定受検手数料助成66件、インターンシップ支援補助11者
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	2,526	4,825	-	-	-
決算額	1,787	-	-	-	-
取組・目標値	受検手数料助成100件、労使講座開催年1回、インターンシップ支援30件、パワーアップセミナー開催年2回	パワーアップセミナー開催 年2回、労使講座開催 年1回、技能検定受検手数料助成70件、インターンシップ支援補助60者			
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	51	担当部局	建設部	担当課	道路維持課
事業名	幹線道路改修事業				
事業概要	舗装の個別施設計画に基づき、幹線道路の舗装修繕を行うもの				
施策分野①	(6)交通	推進方針①	道路ネットワークの整備・通行の確保		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和4年度	～	令和8年度	総事業費	550,000

現況 (令和3年度末時点)	
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	-	106,150	110,000	110,000	110,000
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値		舗装修繕1km予定	舗装修繕1km予定	舗装修繕1km予定	舗装修繕1km予定
達成/未達成	-				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	52	担当部局	建設部	担当課	道路建設課
事業名	道路速度規制安全対策事業(ゾーン30区域の安全対策整備)				
事業概要	生活道路における歩行者等の安全な通行の確保を目的として、警察が実施する面的な速度規制(最高速度30km/h)と併せて、路側帯設置等の安全対策を組合せることで、自動車の速度抑制や通過車両の抑制を図る生活道路対策を行うもの。				
施策分野①	(6)交通	推進方針①	道路ネットワークの整備・通行の確保		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成23年度	～		総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	令和2年度までに計31区域、1,054haの整備が完了している。※ゾーン30としては平成23年度がスタートであるが、平成18年9月に発生した保育園児の事故を受け、同年度に緊急対策として警察による30km/hの区域規制とともに安全対策を実施したことから、平成18年度からの整備箇所も含む。				
------------------	---	--	--	--	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	11,906	-	-	-	-
決算額	11,330	-	-	-	-
取組・目標値	戸塚5丁目区域、上青木1丁目区域の2区域の整備を行う	休止	未定	未定	未定
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	53	担当部局	建設部	担当課	道路建設課
事業名	自転車通行空間整備事業				
事業概要	自転車レーンの設置や路面表示等による、自転車通行空間を整備することにより、安全で快適な自転車利用環境が創出できるとともに、自転車通行のマナー向上が図れるもの。				
施策分野①	(6)交通		推進方針①	道路ネットワークの整備・通行の確保	
施策分野②			推進方針②		
施策分野③			推進方針③		
施策分野④			推進方針④		
事業(計画)期間	平成28年度	～		総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	平成28年度より事業を開始し、令和2年度までに計5カ所、約2,700mの区間の整備が完了している。
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	4,494	4,666	15,467	12,531	9,877
決算額	4,191	-	-	-	-
取組・目標値	新オートレース通りにおける約350mの整備を行う	西川口陸橋通りにおける約200mの整備を行う	西川口陸橋通り、新オートレース通りにおける約640mの整備を行う	新オートレース通りにおける約500mの整備を行う	新オートレース通りにおける約380mの整備を行う
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	54	担当部局	建設部	担当課	道路建設課
事業名	幹線第40号線道路改良事業				
事業概要	歩行者等の安全を確保し、円滑な交通の実現を図るため幅員を12mに拡幅し、歩道整備を行うもの				
施策分野①	(6)交通		推進方針①	道路ネットワークの整備・通行の確保	
施策分野②			推進方針②		
施策分野③			推進方針③		
施策分野④			推進方針④		
事業(計画)期間	平成24年度	～	令和8年度	総事業費	540,000

現況 (令和3年度末時点)	平成24年度より事業を開始し、用地取得率は93%の進捗であるが、暫定的な歩道拡幅整備に留まっている。
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	42,717	12,000	15,000	15,000	15,000
決算額	27,861	-	-	-	-
取組・目標値	歩道整備 L=60mの整備を行う	歩道整備 L=50mの整備を行う	歩道整備 L=40mの整備を行う	歩道整備 L=60mの整備を行う	歩道整備 L=60mの整備を行う
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	55	担当部局	建設部	担当課	河川課
事業名	芝川改修事業				
事業概要	「ふるさとの川整備事業」を積極的に推進し、公園整備などとの連携を図りながら護岸整備を進めるもの。				
施策分野①	(7)国土保全・土地利用	推進方針①	治水施設の整備・減災に向けた取組の強化		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	昭和56年度	～	令和10年度	総事業費	10,860,000

現況 (令和3年度末時点)	令和3年度末までに護岸総延長(右岸・左岸)7,600mのうち6,482mが整備済みである。
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	137,004	164,401	71,379	66,379	66,379
決算額	73,515	-	-	-	-
取組・目標値	高水護岸 L=50.4m 低水護岸 L=48.6m を整備予定	高水護岸 L=16m 低水護岸 L=16m を整備予定	高水護岸 L=13m 低水護岸 L=13m を整備予定	高水護岸 L=13m 低水護岸 L=13m を整備予定	高水護岸 L=13m 低水護岸 L=13m を整備予定
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	56	担当部局	建設部	担当課	河川課
事業名	辰井川改修事業				
事業概要	市街地化が急速に進んでいる辰井川流域の低地帯における浸水被害を軽減するため、整備を行うもの。				
施策分野①	(7)国土保全・土地利用	推進方針①	治水施設の整備・減災に向けた取組の強化		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	昭和55年度	～	令和10年度	総事業費	12,800,000

現況 (令和3年度末時点)	整備延長2,450mのうち、新郷多目的遊水地より下流1,500mは、平成15年度に整備が完了し平成21年から県管理区間となった。上流950mは、平成5年度から用地取得を進めている中、護岸整備には至っていない。(上流用地取得率約48.0%)
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	17,030	26,117	83,030	81,830	108,480
決算額	17,029	-	-	-	-
取組・目標値	公共施設管理者負担金 移転 1棟 を予定	公共施設管理者負担金 移転 1棟 を予定	公共施設管理者負担金 用地 6筆 移転 3棟 を予定	公共施設管理者負担金 用地 14筆 移転 2棟 を予定	公共施設管理者負担金 用地 16筆 移転 3棟 護岸 L=55m を整備予定
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	57	担当部局	建設部	担当課	河川課
事業名	前野宿川改修事業				
事業概要	前野宿川流域の浸水被害対策として、前野宿川調節池の整備を行ったが、その能力を更に発揮させ、池の上流部に残る浸水危険区域を減少させるための整備を行うもの。				
施策分野①	(7)国土保全・土地利用	推進方針①	治水施設の整備・減災に向けた取組の強化		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成27年度	～	令和6年度	総事業費	1,211,000

現況 (令和3年度末時点)	前野宿川調節池が平成26年度に整備が完了し、翌年から池の上流部の河道改修を進めている。整備延長280mのうち、令和3年度末までに178m完了。
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	76,587	62,094	144,980	57,980	59,480
決算額	103,039	-	-	-	-
取組・目標値	鋼矢板護岸 L=25.2mを整備予定	令和5年度工事箇所のための地下埋設物移設を予定	道路橋 1橋を整備予定	鋼矢板護岸 L=23mを整備予定	鋼矢板護岸 L=23mを整備予定
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	58	担当部局	上下水道局	担当課	下水道建設課
事業名	横曽根第六排水区雨水幹線整備				
事業概要	雨水幹線を整備し、横曽根第六排水区における浸水被害の軽減を図るもの。				
施策分野①	(7)国土保全・土地利用	推進方針①	治水施設の整備・減災に向けた取組の強化		
施策分野②	(8)ライフライン	推進方針②	市街地等で発生する下水等の適切な処理と施設の災害対応力強化		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成7年度	～	令和6年度	総事業費	16,588,000

現況 (令和3年度末時点)	横曽根第六排水区内で、延長約137mの雨水管渠工事を行った。
------------------	--------------------------------

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	194,034	93,392	110,000	110,000	-
決算額	146,846	-	-	-	-
取組・目標値	同排水区内で、延長約130mの工事を行う。	同排水区内で、延長約120mの工事を行う。	同排水区内で、延長約170mの工事を行う。	同排水区内で、延長約170mの工事を行う。	
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	59	担当部局	上下水道局	担当課	下水道建設課
事業名	東川口駅周辺浸水対策				
事業概要	雨水貯留管を整備し、東川口駅周辺における浸水被害の軽減を図るもの。				
施策分野①	(7)国土保全・土地利用	推進方針①	治水施設の整備・減災に向けた取組の強化		
施策分野②	(8)ライフライン	推進方針②	市街地等で発生する下水等の適切な処理と施設の災害対応力強化		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和元年度	～	令和5年度	総事業費	3,150,000

現況 (令和3年度末時点)	シールド機による堀削と、貯留管の工事を完了した。
------------------	--------------------------

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	1,440,000	233,226	45,100	-	-
決算額	1,277,922	-	-	-	-
取組・目標値	貯留管(延長418m)の工事を完了する。	分水人孔(3基)等の工事を行う。	戸塚佐藤第2公園の公園復旧工事を行う。		
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	60	担当部局	建設部	担当課	建設管理課
事業名	建設業者との災害時連携強化事業				
事業概要	年2回程度、建設業団体と市との意見交換会を開催し、災害時に備え、川口市建設協会等との連携強化を図るもの。				
施策分野①	(7)国土保全・土地利用	推進方針①	発災前からの都市の復興への備え		
施策分野②	(11)地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針②	平常時からの連携関係の確立		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和3年度	～		総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	災害時には、建設業者と個々に連携し対応しているが、今後は全体把握の観点から川口市建設協会との連携を強化していく
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	-	-	-	-	-
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	意見交換会を年2回開催。部会を数回開催予定。	意見交換会を年2回開催。部会を数回開催予定。	意見交換会を年2回開催。部会を数回開催予定。	意見交換会を年2回開催。部会を数回開催予定。	意見交換会を年2回開催。部会を数回開催予定。
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	61	担当部局	建設部	担当課	道路維持課
事業名	地籍調査事業				
事業概要	国土調査法に基づき、道路、河川などの公共財産を適切に管理することを目的に、官民及び官官境界の一部又は全部の筆界点の調査及び測量をし記録する。				
施策分野①	(7)国土保全・土地利用	推進方針①	計画的な土地利用と地籍調査の推進		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和2年度	～	令和11年度	総事業費	6,604,042

現況 (令和3年度末時点)	令和2年度に0.47km <sup>2</sup> を官民境界等先行調査、令和3年度に0.61km <sup>2</sup> を街区境界調査にて実施済み
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	59,226	110,542	330,250	775,223	951,593
決算額	59,226	-	-	-	-
取組・目標値	0.61km <sup>2</sup> を街区境界調査にて実施	0.92km <sup>2</sup> を街区境界調査にて施行予定	2.81km <sup>2</sup> を街区境界調査にて施行予定	6.43km <sup>2</sup> を街区境界調査にて施行予定	6.78km <sup>2</sup> を街区境界調査にて施行予定
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	62	担当部局	都市計画部	担当課	開発審査課
事業名	都市防災推進事業(盛土規制法に基づく基礎調査)				
事業概要	宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づき、盛土等に伴う災害発生の恐れがある区域の把握及び既存の危険な盛土の把握のために必要な基礎調査を行うもの。				
施策分野①	(7)国土保全・土地利用	推進方針①	計画的な土地利用と地籍調査の推進		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和5年度	～	令和6年度	総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	令和4年3月に宅地造成等規制法の一部を改正する法律案が閣議決定され、都道府県(指定都市、中核市)においては、規制区域の指定、既存盛土調査を実施することとされた。
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	-	-	5,764	18,535	-
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値			市内全域について、規制区域指定のための基礎調査を行う。	市内全域について、既存盛土の分布状況の把握等の基礎調査を行う。	
達成/未達成					

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	63	担当部局	上下水道局	担当課	上水道建設課
事業名	配水管のネットワーク化の推進事業				
事業概要	市内全域を網羅している配水管網を、拠点浄配水場を軸とした5つのエリアに基幹ブロック(大ブロック)化し、水圧や流量などの快適性の向上を図り、また非常時には、断水範囲を最小限に食い止めるとともに、被害区域内を集中的に補修し、早期に復旧するためのネットワークを構築するもの。				
施策分野①	(8)ライフライン	推進方針①	安全な水の早期供給再開と施設の災害対応力強化		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成17年度	～	令和16年度	総事業費	4,673,935

現況 (令和3年度末時点)	配水ブロック化事業実施計画に基づき、石神ブロックのブロック化に必要な仕切弁の設置及びそれに伴う配水管を整備した。				
------------------	--	--	--	--	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	950,575	506,767	85,000	175,000	120,000
決算額	893,580	-	-	-	-
取組・目標値	配水管整備2,031m。 仕切弁設置6箇所。	配水管整備1,240m。 仕切弁設置1箇所。	配水管整備100m。 仕切弁設置1箇所。	配水管整備700m。	配水管整備420m。
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	64	担当部局	上下水道局	担当課	上水道建設課
事業名	老朽化管路の計画的更新				
事業概要	強靱性の低い高級铸铁管等や法定耐用年数を超えるダクタイル铸铁管等の老朽管を、施設更新基本計画および老朽度診断結果等に基づき耐震管へ更新するもの。				
施策分野①	(8)ライフライン	推進方針①	安全な水の早期供給再開と施設の災害対応力強化		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和元年度	～	令和10年度	総事業費	31,399,996

現況 (令和3年度末時点)	管路更新計画に基づき、高級铸铁管の予定路線0.66kmに対し、約0.78kmを耐震管により更新した。 管路更新計画に基づき、経年管の予定路線11.93kmに対し、約12.20kmを耐震管により更新した。				
------------------	--	--	--	--	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	3,136,163	3,440,852	3,014,467	3,002,451	2,825,354
決算額	2,975,040	-	-	-	-
取組・目標値	高級铸铁管777m更新。 経年管12,200m更新。	高級铸铁管1,135m更新。 経年管11,135m更新。	高級铸铁管590m更新。 経年管15,320m更新。	高級铸铁管400m更新。 経年管14,760m更新。	高級铸铁管240m更新。 経年管14,510m更新。
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	65	担当部局	上下水道局	担当課	上水道建設課
事業名	水道施設の耐震化				
事業概要	地震や風水害といった自然災害などにおいて、非常時への備えを強化し、また、一日でも早い安定した日常生活の回復のために、社会基盤を支える企業としての役割を果たし、地震等の災害発生時においても市民の救護活動等に支障をきたすことのないよう、浄配水場から重要給水施設（災害拠点病院および救急告示医療機関）への配水ルートを優先的に耐震化するもの。				
施策分野①	(8)ライフライン	推進方針①	安全な水の早期供給再開と施設の災害対応力強化		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和元年度	～	令和10年度	総事業費	1,915,761

現況 (令和3年度末時点)	災害発生時においても市民の救護等に支障とならないよう、救急告示医療機関への配水ルートを耐震管により0.84km更新した。
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	274,016	367,892	287,425	361,380	206,362
決算額	273,408	-	-	-	-
取組・目標値	未耐震管840m更新。	未耐震管810m更新。	未耐震管540m更新。	未耐震管795m更新。	未耐震管645m更新。
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	66	担当部局	上下水道局	担当課	浄水課
事業名	浄配水場施設の更新				
事業概要	施設更新基本計画に基づき、浄配水場施設の更新工事を実施します。更新にあたっては、将来の水需要に応じた施設規模の適正化を図るもの。				
施策分野①	(8)ライフライン	推進方針①	安全な水の早期供給再開と施設の災害対応力強化		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和元年度	～	令和10年度	総事業費	343,186

現況 (令和3年度末時点)	配水池等の耐震補強工事を順次行っている。
------------------	----------------------

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	20,700	94,963	124,938	-	-
決算額	13,200	-	-	-	-
取組・目標値	耐震診断1カ所	耐震補強工事1カ所 (2カ年)	耐震補強工事1カ所 (2カ年)		
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	67	担当部局	環境部	担当課	環境保全課
事業名	浄化槽台帳システムの運用				
事業概要	浄化槽台帳システム(個別台帳)に浄化槽管理者・使用者、浄化槽の設置場所、清掃の実績、保守点検の状況及び法定検査の受検等の情報を一元管理、把握し、浄化槽管理者・使用者に対して、適正な維持管理等の助言・指導を行う。				
施策分野①	(8)ライフライン	推進方針①	市街地等で発生する下水等の適切な処理と施設の災害対応力強化		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和元年度	～	総事業費	-	

現況 (令和3年度末時点)	浄化槽台帳システムにより情報を正確に把握し、浄化槽の管理者・使用者による適正な維持管理と不適正な状態の設備等の改善を促している。
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	2,618	2,343	2,343	2,343	2,343
決算額	2,016	-	-	-	-
取組・目標値	浄化槽の管理者に対し、維持管理の助言・指導を強化する。	浄化槽の管理者に対し、維持管理の助言・指導を強化する。	浄化槽の管理者に対し、維持管理の助言・指導を強化する。	浄化槽の管理者に対し、維持管理の助言・指導を強化する。	浄化槽の管理者に対し、維持管理の助言・指導を強化する。
達成/未達成	-				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	68	担当部局	環境部	担当課	環境保全課
事業名	浄化槽設置整備事業				
事業概要	合併処理浄化槽を新規設置、既存単独処理浄化槽や汲み取り便槽から合併処理浄化槽への転換しようとするかたに対し補助金を交付する。				
施策分野①	(8)ライフライン	推進方針①	市街地等で発生する下水等の適切な処理と施設の災害対応力強化		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成3年度	～	総事業費	-	

現況 (令和3年度末時点)	平成27年度(川口市循環型社会形成推進地域計画(第一次計画)始期)～令和3年度 新規設置補助15基、転換補助3基
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	1,000	940	940	940	940
決算額	566	-	-	-	-
取組・目標値	合併処理浄化槽の新規設置補助4基、転換補助1基	合併処理浄化槽の新規設置補助1基、転換補助1基	合併処理浄化槽の新規設置補助1基、転換補助1基	合併処理浄化槽の新規設置補助1基、転換補助1基	合併処理浄化槽の新規設置補助1基、転換補助1基
達成/未達成	-				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	69	担当部局	上下水道局	担当課	下水道維持課
事業名	下水道総合地震対策(管路施設)				
事業概要	公共下水道管渠、マンホールの耐震化をはかる				
施策分野①	(8)ライフライン	推進方針①	市街地等で発生する下水等の適切な処理と施設の災害対応力強化		
施策分野②	(12)老朽化対策	推進方針②	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和2年度	～	令和6年度	総事業費	641,567

現況 (令和3年度末時点)	緊急輸送道路上の管渠及びマンホールが耐震機能を有しているかの調査を行っている。
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	64,556	61,527	354,860	266,560	未定
決算額	61,171	-	-	-	-
取組・目標値	マンホール調査115箇所 管渠耐震診断2,221m マンホール浮上防止設計 25箇所 総合地震対策管渠設計 委託78m	管渠耐震診断1,349m マンホール調査25箇所 総合地震対策管渠設計 委託1,936m 総合地震対策更生工 事78m	マンホール浮上防止工事 25基 総合地震対策更生工 事 921m	マンホール浮上防止工事 26基 総合地震対策更生工 事 1000m	未定
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	70	担当部局	上下水道局	担当課	下水道建設課
事業名	下水道総合地震対策(マンホールトイレ)				
事業概要	避難所にマンホールトイレを整備し、災害発生時でも生活環境の保全を図るもの。				
施策分野①	(8)ライフライン	推進方針①	市街地等で発生する下水等の適切な処理と施設の災害対応力強化		
施策分野②	(11)地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針②	避難所の公衆衛生と生活の質の確保		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成27年度	～	令和6年度	総事業費	855,036

現況 (令和3年度末時点)	R3年度は、市内の避難所8箇所にマンホールトイレを設置した。
------------------	--------------------------------

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	131,602	142,076	131,000	131,000	-
決算額	126,907	-	-	-	-
取組・目標値	市内の避難所8箇所に マンホールトイレを設 置する。	市内の避難所9箇所に マンホールトイレを設 置する。	市内の避難所8箇所に マンホールトイレを設 置する。	市内の避難所8箇所に マンホールトイレを設 置する。	
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	71	担当部局	上下水道局	担当課	ポンプ場管理センター
事業名	下水道総合地震対策(ポンプ場)				
事業概要	ポンプ場21カ所の耐震化を図るもの				
施策分野①	(8)ライフライン	推進方針①	市街地等で発生する下水等の適切な処理と施設の災害対応力強化		
施策分野②	(12)老朽化対策	推進方針②	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成27年度	~	令和15年度	総事業費	5,262,125

現況 (令和3年度末時点)	21カ所中8カ所が耐震補強済				
------------------	----------------	--	--	--	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	55,286	174,438	292,113	427,713	547,713
決算額	51,797	-	-	-	-
取組・目標値	耐震補強工事1カ所 耐震診断2カ所	耐震補強工事1カ所 耐震補強設計1カ所 耐震診断2カ所	耐震補強工事1カ所 耐震補強設計1カ所 耐震診断4カ所	耐震補強工事2カ所 耐震補強設計1カ所 支障設備移設1カ所	耐震補強工事2カ所 耐震補強設計1カ所 支障設備移設1カ所
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	72	担当部局	教育総務部	担当課	教育総務課
事業名	小学校施設維持補修費				
事業概要	小学校施設の補修を行うもの。				
施策分野①	(9)教育	推進方針①	学校の災害対応力の向上		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	~			総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	グラウンド補修、屋上・外壁補修、階段室補修、その他各種補修工事を実施している。				
------------------	---	--	--	--	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	782,493	753,753	773,811	773,811	773,811
決算額	728,856	-	-	-	-
取組・目標値	小学校施設の補修を行い、施設機能の維持を図る。	小学校施設の補修を行い、施設機能の維持を図る。	小学校施設の補修を行い、施設機能の維持を図る。	小学校施設の補修を行い、施設機能の維持を図る。	小学校施設の補修を行い、施設機能の維持を図る。
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	73	担当部局	教育総務部	担当課	教育総務課
事業名	小学校施設整備費				
事業概要	小学校施設の改修、整備を行うもの。				
施策分野①	(9)教育	推進方針①	学校の災害対応力の向上		
施策分野②	(12)老朽化対策	推進方針②	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	～			総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	未使用校舎解体整備、消防設備改修、高圧受変電設備改修、渡り廊下等耐震化、体育館窓ガラス耐震化、管理諸室空調機改修、給排水設備改修、ブロック塀改修、プール改築、その他各種改修、整備を実施している。
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	791,923	1,224,951	978,584	978,584	978,584
決算額	486,788	-	-	-	-
取組・目標値	小学校施設の改修、整備を行い、施設機能の向上を図る。	小学校施設の改修、整備を行い、施設機能の向上を図る。	小学校施設の改修、整備を行い、施設機能の向上を図る。	小学校施設の改修、整備を行い、施設機能の向上を図る。	小学校施設の改修、整備を行い、施設機能の向上を図る。
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	74	担当部局	教育総務部	担当課	教育総務課
事業名	中学校施設維持補修費				
事業概要	中学校施設の補修を行うもの。				
施策分野①	(9)教育	推進方針①	学校の災害対応力の向上		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	～			総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	グラウンド補修、屋上・外壁補修、階段室補修、その他各種補修工事を実施している。
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	225,065	351,910	351,910	351,910	351,910
決算額	207,460	-	-	-	-
取組・目標値	中学校施設の補修を行い、施設機能の維持を図る。	中学校施設の補修を行い、施設機能の維持を図る。	中学校施設の補修を行い、施設機能の維持を図る。	中学校施設の補修を行い、施設機能の維持を図る。	中学校施設の補修を行い、施設機能の維持を図る。
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	75	担当部局	教育総務部	担当課	教育総務課
事業名	中学校施設整備費				
事業概要	中学校施設の改修、整備を行うもの。				
施策分野①	(9)教育		推進方針①	学校の災害対応力の向上	
施策分野②	(12)老朽化対策		推進方針②	市有資産の計画的な老朽化対策の推進	
施策分野③			推進方針③		
施策分野④			推進方針④		
事業(計画)期間	～			総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	消防設備改修、高圧受変電設備改修、渡り廊下等耐震化、体育館窓ガラス耐震化、管理諸室空調機改修、給排水設備改修、ブロック塀改修、駐輪場設置、プール改築、その他各種施設整備を実施している。
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	425,251	672,966	666,113	666,113	666,113
決算額	386,206	-	-	-	-
取組・目標値	中学校施設の改修、整備を行い、施設機能の向上を図る。	中学校施設の改修、整備を行い、施設機能の向上を図る。	中学校施設の改修、整備を行い、施設機能の向上を図る。	中学校施設の改修、整備を行い、施設機能の向上を図る。	中学校施設の改修、整備を行い、施設機能の向上を図る。
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	76	担当部局	教育総務部	担当課	教育総務課
事業名	小学校改築事業				
事業概要	建築年度が古く老朽化した学校施設について、川口市学校施設長寿命化計画に基づき劣化が進行している施設から順次改築を行うもの。				
施策分野①	(9)教育		推進方針①	学校の災害対応力の向上	
施策分野②	(12)老朽化対策		推進方針②	市有資産の計画的な老朽化対策の推進	
施策分野③			推進方針③		
施策分野④			推進方針④		
事業(計画)期間	令和4年度	～		総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	令和3年3月に、学校施設の中長期的な整備方針を示した「川口市学校施設長寿命化計画」を策定した。
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	-	65,480	160,654	1,181,749	1,609,373
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値		劣化が進行している施設から順次改築を行う。	劣化が進行している施設から順次改築を行う。	劣化が進行している施設から順次改築を行う。	劣化が進行している施設から順次改築を行う。
達成/未達成	-				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	77	担当部局	教育総務部	担当課	教育総務課
事業名	中学校改築事業				
事業概要	建築年度が古く老朽化した学校施設について、川口市学校施設長寿命化計画に基づき劣化が進行している施設から順次改築を行うもの。				
施策分野①	(9)教育	推進方針①	学校の災害対応力の向上		
施策分野②	(12)老朽化対策	推進方針②	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和5年度	～	総事業費	-	

現況 (令和3年度末時点)	令和3年3月に、学校施設の中長期的な整備方針を示した「川口市学校施設長寿命化計画」を策定した。
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	-	-	38,857	53,051	398,669
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値			劣化が進行している施設から順次改築を行う。	劣化が進行している施設から順次改築を行う。	劣化が進行している施設から順次改築を行う。
達成/未達成	-				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	78	担当部局	環境部	担当課	環境施設課
事業名	朝日環境センター大規模改修事業				
事業概要	朝日環境センターの大規模改修に向け、計画的に事業を実施していくもの				
施策分野①	(10)環境	推進方針①	災害廃棄物の適正処理の推進		
施策分野②	(12)老朽化対策	推進方針②	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和4年度	～	令和13年度	総事業費	9,357,658

現況 (令和3年度末時点)	朝日環境センター大規模改修に向け事業を計画し、スケジュールの検討や概算事業費の算出などを行っている。
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	-	13,904	46,754	70,000	35,000
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値		基本構想を策定予定	基本計画を策定、基本設計及び環境影響評価の実施予定	環境影響評価の実施予定	環境影響評価の実施予定
達成/未達成	-				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	79	担当部局	環境部	担当課	新戸塚環境センター建設室
事業名	戸塚環境センター整備事業				
事業概要	戸塚環境センターの西棟を除く既存施設を解体撤去し、新焼却処理施設、新粗大ごみ処理施設、環境啓発棟その他附帯施設を整備するもの。				
施策分野①	(10)環境	推進方針①	災害廃棄物の適正処理の推進		
施策分野②	(12)老朽化対策	推進方針②	市有資産の計画的な老朽化対策の推進		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成27年度	～	令和11年度	総事業費	50,760,735

現況 (令和3年度末時点)	戸塚環境センター施設整備工事等の契約締結し、工事を開始している。				
------------------	----------------------------------	--	--	--	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	62,769	3,109,977	3,031,446	3,924,639	3,607,814
決算額	62,505	-	-	-	-
取組・目標値	要求水準書を基に、工事請負業者の選定を行う。また、旧職員住宅の解体工事、戸塚収集事務所の建設工事を行う。	東棟、洗車場、給油場の解体工事を行う。また、戸塚収集事務所、新西棟排水処理施設、スロープの建設工事を行う。	東棟、特別高圧変電所の解体工事を行う。また、新西棟排水処理施設の建設工事を行う。	東棟、西棟排水処理施設の解体工事を行う。また、新特別高圧変電所棟、新粗大ごみ処理施設の建設工事を行う。	新粗大ごみ処理施設、新計量棟、新洗車場、新給油場の建設工事を行う。
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	80	担当部局	環境部	担当課	環境保全課
事業名	環境規制・啓発事業				
事業概要	環境法令に基づく事業所の規制、公害苦情処理及び環境問題に関する啓発等を行う。				
施策分野①	(10)環境	推進方針①	有害物質等の流出対策の確実な実施		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	～			総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(化管法)」および「水質汚濁防止法」等の環境法令に基づく届出・報告等を指導している。				
------------------	---	--	--	--	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	-	-	-	-	-
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	有害物質等を扱う事業者に対して、環境法令に基づく届出・報告の指導を行い、また、事故発生を未然に防ぐための管理等について、助言・指導を強化する。	有害物質等を扱う事業者に対して、環境法令に基づく届出・報告の指導を行い、また、事故発生を未然に防ぐための管理等について、助言・指導を強化する。	有害物質等を扱う事業者に対して、環境法令に基づく届出・報告の指導を行い、また、事故発生を未然に防ぐための管理等について、助言・指導を強化する。	有害物質等を扱う事業者に対して、環境法令に基づく届出・報告の指導を行い、また、事故発生を未然に防ぐための管理等について、助言・指導を強化する。	有害物質等を扱う事業者に対して、環境法令に基づく届出・報告の指導を行い、また、事故発生を未然に防ぐための管理等について、助言・指導を強化する。
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	81	担当部局	環境部	担当課	環境総務課
事業名	地球温暖化対策活動支援事業				
事業概要	太陽光発電システムなどの設置の費用の一部を市民に対し交付することにより、低炭素社会への推進を図る。				
施策分野①	(10)環境	推進方針①	再生可能エネルギー等の代替エネルギーの確保		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成22年度	～	総事業費	-	

現況 (令和3年度末時点)	令和3年度実績 太陽光発電システム 267件 定置用リチウムイオン蓄電池 235件
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	63,326	67,193	67,193	67,193	67,193
決算額	55,448	-	-	-	-
取組・目標値	太陽光 350件 蓄電池 200件				
達成/未達成	未達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	82	担当部局	環境部	担当課	環境総務課
事業名	第2次かわぐちグリーン・エナジー戦略				
事業概要	公共施設の新築・建替にあつては再生可能エネルギー利用設備の導入、省エネルギー型設備の活用を基本としている。				
施策分野①	(10)環境	推進方針①	再生可能エネルギー等の代替エネルギーの確保		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成30年度	～	令和4年度	総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	公共施設の太陽光発電設置 30か所
------------------	----------------------

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	-	-	-	-	-
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値	公共施設の新築・建替 にあつてはエコ建設と する。	公共施設の新築・建替 にあつてはエコ建設と する。			
達成/未達成	-				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	83	担当部局	危機管理部	担当課	危機管理課
事業名	防災訓練事業				
事業概要	震災や風水害による被害を想定し、地域住民と防災関係機関・行政が一体となり総合的な防災訓練を実施する。				
施策分野①	(11)地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針①	防災知識の普及啓発		
施策分野②	(11)地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針②	自助と共助による地域単位の防災力の向上		
施策分野③	(11)地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針③	平常時からの連携関係の確立		
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	昭和59年度	～	総事業費	-	

現況 (令和3年度末時点)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・毎年、各地区の住民を対象とした総合防災訓練の実施(令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止)</li> <li>・災害対策本部訓練の実施</li> <li>・歯科医師会身元確認訓練の実施(令和3年度は新型コロナウイルス感染症の影響により中止)</li> <li>・消防防災フェアの開催</li> </ul>
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	9,297	9,077	9,077	9,077	9,077
決算額	2,754	-	-	-	-
取組・目標値	防災訓練参加人数 (中止)	防災訓練参加人数 8,198人	防災訓練参加人数 8,198人	防災訓練参加人数 8,198人	防災訓練参加人数 8,198人
達成/未達成	未達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	84	担当部局	危機管理部	担当課	危機管理課
事業名	自主防災組織育成事業				
事業概要	自主防災組織の結成の促進、活動の推進及び自主防災組織活動補助金の交付。				
施策分野①	(11)地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針①	防災知識の普及啓発		
施策分野②	(11)地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針②	自助と共助による地域単位の防災力の向上		
施策分野③	(11)地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針③	平常時からの連携関係の確立		
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成3年度	～	総事業費	-	

現況 (令和3年度末時点)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防災リーダー認定講習の実施(令和3年度末時点:認定数8,758人)</li> <li>・防災リーダースキルアップ講習の実施(令和3年度は第2回のみ実施)</li> <li>・自主防災組織連絡会研修会の実施(令和2年度は未実施)</li> <li>・親子防災教室の実施(令和2年度は未実施)</li> <li>・自主防災組織活動補助金の交付</li> </ul>
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	11,911	11,911	11,911	11,911	11,911
決算額	8,189	-	-	-	-
取組・目標値	防災リーダー認定数 9,000人	防災リーダー認定数 9,400人	防災リーダー認定数 9,800人	防災リーダー認定数 10,200人	防災リーダー認定数 10,600人
達成/未達成	未達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	85	担当部局	危機管理部	担当課	防犯対策室
事業名	駅周辺防犯カメラ設置事業				
事業概要	川口市内のJR及びSR駅周辺に100台の防犯カメラを設置する。				
施策分野①	(11)地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針①	総合的な防犯対策の推進		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成28年度	～	平成30年度	総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	川口市内のJR及びSR駅周辺に100台の防犯カメラを設置した。 防犯カメラ100台設置後は、カメラのリース更新等を行っている。
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	20,340	19,780	19,920	19,920	19,920
決算額	19,631	-	-	-	-
取組・目標値	平成28年度設置分の35台について防犯カメラのリースを更新する。	平成29年度設置分の35台について防犯カメラのリースを更新する。	平成30年度設置分の30台について防犯カメラのリースを更新する。		
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	86	担当部局	危機管理部	担当課	防犯対策室
事業名	通学路防犯カメラ設置事業				
事業概要	市内小学校の通学路に約50台の防犯カメラを設置する。				
施策分野①	(11)地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針①	総合的な防犯対策の推進		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	令和4年度	～		総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	-	7,000	12,000	12,000	12,000
決算額	-	-	-	-	-
取組・目標値		市内小学校の通学路に約50台の防犯カメラを設置する。			
達成/未達成	-				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	87	担当部局	危機管理部	担当課	防犯対策室
事業名	防犯カメラ設置費補助金交付事業				
事業概要	町会・自治会内で不安と思われる場所へ防犯カメラを設置する場合に、補助金を交付する。				
施策分野①	(11)地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針①	総合的な防犯対策の推進		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成28年度	～	総事業費	-	

現況 (令和3年度末時点)	平成28年度から川口市防犯カメラ設置費補助金交付事業を開始し、現在約480台以上の防犯カメラの費用を補助している。
------------------	---

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
決算額	5,552	-	-	-	-
取組・目標値	防犯カメラを30台分補助予定	防犯カメラを30台分補助予定	防犯カメラを30台分補助予定	防犯カメラを30台分補助予定	防犯カメラを30台分補助予定
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	88	担当部局	危機管理部	担当課	防犯対策室
事業名	町会防犯灯設置費補助金交付事業				
事業概要	町会・自治会内で不安と思われる場所へ防犯灯を設置する場合や蛍光灯からLED灯に変える際に補助金を交付する。				
施策分野①	(11)地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針①	総合的な防犯対策の推進		
施策分野②		推進方針②			
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	昭和55年度	～	総事業費	-	

現況 (令和3年度末時点)	町会・自治会が防犯灯を設置・修繕する際に補助金を交付している。
------------------	---------------------------------

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	8,500	8,500	8,500	8,500	8,500
決算額	6,718	-	-	-	-
取組・目標値	町会・自治会が防犯灯を設置・修繕する際に補助金を交付	町会・自治会が防犯灯を設置・修繕する際に補助金を交付	町会・自治会が防犯灯を設置・修繕する際に補助金を交付	町会・自治会が防犯灯を設置・修繕する際に補助金を交付	町会・自治会が防犯灯を設置・修繕する際に補助金を交付
達成/未達成	達成				

川口市国土強靱化地域計画 事業別調書

※金額の単位はすべて千円

事業番号	89	担当部局	危機管理部	担当課	危機管理課
事業名	帰宅困難者対策事業				
事業概要	災害等により発生する川口駅周辺における帰宅困難者へ対応するため、駅周辺の協議会構成員との連絡調整、一時滞在施設の提供、非常用食料等の備蓄等を行うもの				
施策分野①	(11)地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針①	平常時からの連携関係の確立		
施策分野②	(11)地域づくり・リスクコミュニケーション	推進方針②	帰宅困難者の一時滞在施設の確保と帰宅支援		
施策分野③		推進方針③			
施策分野④		推進方針④			
事業(計画)期間	平成24年度 ~			総事業費	-

現況 (令和3年度末時点)	<ul style="list-style-type: none"> <li>川口駅周辺帰宅困難者対策協議会を実施</li> <li>非常用食料等の備蓄(ライスクッキー、フリーズドライ食品、携帯ミニトイレ、組立式個室トイレ等)</li> </ul>
------------------	--

年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
予算(計画)額	700	728	728	728	728
決算額	700	-	-	-	-
取組・目標値	<ul style="list-style-type: none"> <li>協議会の実施(年1回以上)</li> <li>食料等の備蓄</li> </ul>				
達成/未達成	達成				