

第5章 資源化施設の整備スケジュール（案）

第1節 資源化施設の整備スケジュール（案）

資源化施設の整備スケジュール（案）を表 5-1 に示します。

南ストックヤードにおける資源化施設の工事期間は、3 年から 3 年半程度を見込んでいます。本計画では令和 9 年（2027 年）度に着工し、令和 13 年（2031 年）度の稼働開始を目指します。

表 5-1 資源化施設の整備スケジュール（案）

	年度（年）												
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)	R13 (2031)	R14 (2032)	R15 (2033)	R16 (2034)	R17 (2035)	R18～ '(2036～)
戸塚環境センター施設整備工事 (焼却処理施設・粗大ごみ処理施設)	建設工事						稼働						
朝日環境センター施設整備事業 (焼却処理施設)	現施設稼働（～R11）												
	基本計画		基本設計		事業者選定		実施設計・解体工事・建設工事						稼働
	環境影響評価												
リサイクルプラザ棟 (資源化施設)	現施設稼働（びん・飲料かん・ペットボトル）												
サンアール朝日 (余熱利用施設)	現施設稼働（～R11）												
	あり方の見直し												
南ストックヤード整備事業 (新資源化施設)			事業者選定		解体工事・建設工事			稼働・積替保管 (プラスチック使用製品廃棄物・紙類（段ボール以外）)					
鳩ヶ谷衛生センター	保管所の移設				積替保管（金属類・段ボール・繊維類）								