

公民館等耐震化・計画状況一覧

令和8年4月1日現在

	施設の名称	建築年	併設施設	構造	階数	延床面積	耐震性能	備考
1	神根公民館	S58		R	2	1,338.53	A	新耐震基準
2	青木東公民館	H1		R	2	1,414.74	A	新耐震基準
3	新郷公民館	H3		R・S	2	2,241.73	A	新耐震基準
4	戸塚西公民館	H3		R	2	2,376.25	A	新耐震基準
5	戸塚公民館	H4	図書館	R・S	4	2,668.63	A	新耐震基準
6	前川公民館	H5		R	3	2,201.77	A	新耐震基準
7	安行公民館	H8		R	2	1,967.69	A	新耐震基準
8	西公民館	H11	UR	R・S	3	3,803.32	A	新耐震基準
9	中央ふれあい館	H16	住宅施設	R・S	3	4,168.76	A	新耐震基準
10	並木公民館	H22		R	3	2,187.43	A	新耐震基準
11	幸栄公民館	H29	小学校	R・S	3	2,256.54	A	新耐震基準
12	上青木公民館	H30	保育所	R・S	3	2,680.03	A	新耐震基準
13	芝南公民館	H30	保育所	R・S	3	1,899.86	A	新耐震基準
14	生涯学習プラザ	H31	産業労働施設	S	2	1,597.68	A	新耐震基準
15	領家公民館	R3	保育所	R・S	3	1,333.63	A	新耐震基準
16	鳩ヶ谷公民館	R5		R・S	3	2,042.73	A	新耐震基準
17	横曽根公民館	R7	図書館	R	3	2,464.12	A	新耐震基準
18	安行東公民館	S55	スポーツセンター	R	2	778.32	A	補強不要
19	朝日公民館	S42	UR・保育所	R	2	1,245.31	A	補強工事実施済
20	芝西公民館	S44	保育所	R・S	3	1,244.09	A	補強工事実施済
21	芝北公民館	S45	UR・保育所	R	1	1,251.49	A	補強工事実施済
22	芝公民館	S46	UR・保育所・たたら荘	R	2	1,141.00	A	補強工事実施済
23	新郷南公民館	S46	スポーツセンター	S	2	600.00	A	補強工事実施済
24	青木公民館	S46		R	2	985.76	A	補強工事実施済
25	前川南公民館	S47	UR・保育所	R	2	1,293.58	A	補強工事実施済
26	神根東公民館	S48		R	2	1,120.50	A	補強工事実施済
27	南鳩ヶ谷公民館	S51		R	3	1,321.87	A	補強工事実施済
28	根岸公民館	S43		W・S	1	474.70	B	令和7年度以降
29	芝富士公民館	S45		S	2	532.89	B	令和7年度以降
30	神根西公民館	S46	スポーツセンター	S	2	600.00	B	令和7年度以降
31	朝日東公民館	S48		R	2	1,302.30	B	令和7年度以降
32	芝園公民館	S53	UR	R	2	1,339.96	B	令和7年度以降
33	南平公民館	S54	文化会館	R	2	1,086.22	B	令和7年度以降
34	南平文化会館	S54	公民館	R	3	2,515.65	B	令和7年度以降
35	里公民館	S55		R	2	1,354.39	B	令和7年度以降

35館中

構造

耐震性能

新耐震基準適合施設(17)	48.57%	R … 鉄筋コンクリート	A … 新耐震基準・補強工事済・補強不要
耐震補強不要施設(1)	2.86%	S … 鉄骨	B … 補強工事予定
耐震補強済み施設(9)	25.71%	R・S … 鉄筋・鉄骨	C … 建替工事予定
改修未実施施設(8)	22.86%	W・S … 木造一部鉄骨	